

Controlling- und Sachstandsbericht

zur

Landesgartenschau Landau 2015

Stand: 10.09.2015

1. Bericht der Kämmereiabteilung/Controlling Az.: 20.14.00

Kämmereiabteilung und Controlling

Landesgartenschau 2015 Sachstandsbericht der Kämmereiabteilung für den Stadtrat am 22.09.2015

Folgende Berichte wurden dem Stadtrat bisher vorgestellt:

- Controllingbericht zum Stadtrat am 23.08.2011
- 2. Controllingbericht zum Stadtrat am 13.12.2011
- 3. Controllingbericht zum Stadtrat am 20.03.2012
- 4. Controllingbericht zum Stadtrat am 28.08.2012
- 5. Controllingbericht zum Stadtrat am 04.12.2012
- 6. Controllingbericht zum Stadtrat am 16.04.2013
- 7. Controllingbericht zum Stadtrat am 01.10.2013
- 8. Controllingbericht zum Stadtrat am 28.01.2014
- 9. Controllingbericht zum Stadtrat am 01.04.2014
- 10. Controllingbericht zum Stadtrat am 22.07.2014 Zwischenbericht zum Stadtrat am 30.09.2014
- 11. Controllingbericht zum Stadtrat am 16.12.2014
- 12. Controllingbericht zum Stadtrat am 28.04.2015

Entwicklungsmaßnahme Konversion Süd

Die Fortschreibung der Vermarktungsstrategie sowie den Stand der aktuellen Vermarktungsergebnisse und den näheren Einzelheiten dazu sind den Ausführungen des Berichts der DSK zur Grundstücksvermarktung zu entnehmen.

In der 2. Jahreshälfte sollen die wichtigsten Gestaltungsvorgaben der Gestaltungsfibel ergänzend zum Bebauungsplan C 25 in eine Gestaltungssatzung einfließen.

Im August wurden 10 Grundstücke öffentlich ausgeschrieben, die Vergabeentscheidung ist voraussichtlich im Januar/Februar 2016. Während 2 Grundstücke außerhalb des Landesgartenschaugeländes liegen und bereits erschlossen sind, müssen auf den restlichen Grundstücken des Gartenschaugeländes noch Ordnungsmaßnahmen durchgeführt und Erschließungsanlagen hergestellt und vervollständigt werden.

Im letzten Controllingbericht wurde mitgeteilt, dass durch die erzielten Grundstücksverkaufserlöse Kredite zur Vorfinanzierung der Maßnahme teilweise zurückgeführt werden. Neben den bereits dargestellten Rückführungen von Städtebaufördermittel sowie dem städtischen Eigenanteil ist eine Kredittilgung in Höhe von 500.000 Euro erfolgt.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass in Bezug auf förderrechtliche Anerkennung von Trägerhonoraren derzeit Abstimmungsgespräche zwischen der Stadt, der DSK und der Aufsichtsbehörde stattfinden, deren Ergebnisse noch offen sind und mögliche Konsequenzen gegenwärtig noch nicht dargestellt werden können. Mit Blick

auf die vorgenannte Trägerhonorarproblematik und der Ausschreibungsergebnisse der aktuellen Vermarktungstranche ist vorgesehen, diese Themen Anfang des neuen Jahres in ein separates Controlling aufzunehmen.

Projekte der Projektabteilung Landesgartenschau

Die Baumaßnahmen der Projektabteilung Landesgartenschau sind alle abgeschlossen und waren alle rechtzeitig zur Eröffnung der Landesgartenschau fertiggestellt.

Wie bereits im vorherigen Controllingbericht dargestellt, kam es im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen "Planung und Bau Brücke Ost" sowie der Planung und Bau des Bahnhaltepunkts Süd" zu Kostensteigerungen gegenüber den Ansätzen der Zuwendungsanträge und Zuwendungsbescheide.

Während bei der Maßnahme "Brücke Ost" der Gesamtansatz (inkl. Kostensteigerung) in Höhe von 2.098.000 Euro eingehalten wird, schließt die Maßnahme "Bahnhaltepunkt Süd" mit 950.000 Euro ab (Budgeterhöhung von ursprünglich 790.000 Euro auf 1.005.000 Euro).

Diese Maßnahmen sind Teile der sog. Verbundmaßnahmen des ISIM, hierzu zählt auch das Bauvorhaben "Anschlussstelle Kreisel Zentrum". Sowohl das MULEWF als auch das ISIM haben eine förderrechtliche Anerkennung der Mehrkosten zugesichert, sofern das "Gesamtförderpaket" in Höhe von 19 Mio. Euro eingehalten wird.

Unter der Voraussetzung, dass das Gesamtfördervolumen in Höhe von 19 Mio. Euro noch nicht ausgeschöpft ist, wird im Rahmen der Vorlage des Schlussverwendungsnachweises der vorgenannten zwei Infrastrukturmaßnahmen und des Zuwendungsbescheides für den "Ausbau der Anschlussstelle Kreisel Zentrum" über die Höhe der Förderung der Mehrkosten eine Aussage getroffen werden können.

Die Investitionskosten des Bahnhaltepunktes wurden unter der Ifd. Nr. 4.1. der Maßnahmetabelle angepasst, die möglichen Zuwendungen können aus vorgenannten Gründen aber zu beiden Maßnahmen noch nicht dargestellt werden.

Für den Fall, dass die Förderung für den Bahnhaltepunkt Süd nicht aufgestockt wird, bestehen aufgrund fehlerhafter Planungsleistungen Ansprüche ggü. dem Planungsbüro.

Landesgartenschau

Stand Investitionen

Die Gesamtmaßnahmen sind mittlerweile zu 97,75 % abgerechnet, alle Firmen haben ihre Schlussrechnungen eingereicht, von denen derzeit einige in der Prüfung sind. Aktuell weist der Wirtschaftsplan der Daueranlagen eine Überschreitung der Kostenprognose um rd. 265.000 Euro aus (= 1,48 % der Gesamtinvestition). Da die bisher eingereichten und geprüften Schlussrechnungen bisher unterhalb der Prognosesummen lagen, ist davon auszugehen, dass sich die vorgenannte Überschreitung verringern bzw. die Kostenplanung eingehalten werden kann.

Darüber hinaus vertraut die LGS gGmbH darauf, dass das Land aufgrund der Unterschreitung der Gesamtförderung die vorgenannte mögliche Überschreitung im Bereich der Daueranlagen fördert.

Zu der in den vorherigen Controllingberichten offenstehende Frage bzgl. der Auswirkungen der Kostenveränderung der "Sporthalle Süd" (Vorsteuerproblematik bei Rückübertragung) ist auszuführen, dass die Anpassung der anfallenden Umsatzsteuer bei Rückübertragung von Grundstücken an die Stadt noch aussteht, aber hierbei von einer Unterschreitung der Kosten auszugehen ist.

Zum Zeitpunkt des vorherigen Controllingberichts stand noch nicht fest, ob ein Kiosk mit WC tatsächlich errichtet wird und dieser Eingriff in die Daueranlagen Auswirkungen auf eine mögliche Rückforderung und Verzinsung von Fördergeldern haben wird. Zu diesem Thema liegt mittlerweile eine Mitteilung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten vor. Die Maßnahme wird förderrechtlich nicht als Verstoß gegen die zehnjährige Zweckbindungsauflage bewertet.

Der Schlussverwendungsnachweis für das Jahr 2012 wurde fertiggestellt und liegt dem zuständigen Ministerium zur Prüfung vor. Derzeit wird an der Fertigstellung des Schlussverwendungsnachweises für das Jahr 2013 gearbeitet.

Stand Maßnahmetabelle bzw. städtischer Eigenanteil an der Landesgartenschau/Konversion Süd

Die aktuell fortgeschriebene Maßnahmetabelle (Stand 09.09.2015) weist als bisher verteilte Fördersumme für die investiven Maßnahmen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau einen Betrag in Höhe von 25,939 Mio. Euro Landesförderung/8,517 Mio. Euro Eigenanteil der Stadt Landau aus. Weil sich aufgrund der Ressortverschiebungen und Einzelfinanzierungen der Maßnahmen eine Diskrepanz zur ursprünglichen Förderzusage und Kostenverteilung von 27 Mio. Euro zu 8 Mio. Euro Eigenanteil abzeichnet, wird die Verwaltung in absehbarer Zeit an das MULEWF mit dem Ziel eines Ausgleichs herantreten.

Der Eigenanteil der Stadt Landau ist weiterhin deutlich überschritten. An dieser Stelle ist zu wiederholen, dass in der Maßnahmetabelle die möglichen Zuwendungen zur Deckung der Kostensteigerungen der Maßnahmen "Planung und Bau der Brücke Ost" sowie des "Bahnhaltepunkts Süd" noch nicht berücksichtigt sind und sich positiv auf den Stand des Eigenanteils auswirken. Auch steht wie bereits beschrieben die Anpassung der anfallenden Umsatzsteuer bei Rückübertragung der Grundstücke an die Stadt noch aus.

Stand Defizit Durchführungshaushalt

Die Budgets im Jahr 2014 wurden eingehalten, die Eintrittsgelder liegen im Wirtschaftsjahr 2014 über den Erwartungen. Voraussichtlich wird das Budget des Jahres 2015 um ca. 283.000 Euro unterschritten, allerdings musste die Position "Rückbau" um 250.000 Euro erhöht werden. Die Kosten können sich durch den erzielbaren Erlös für Schotter reduzieren, eine Aussage dazu kann erst frühestens im nächsten Controllingbericht dazu erfolgen.

Derzeit weist der Durchführungshaushalt im Plan inklusive der Verschiebung um 1 Jahr auf der Annahme mit 600.000 Besuchern ein Defizit in Höhe von rd. 5.834.045 Euro aus.

Der anvisierte Gesamterlös mit 600.000 Besuchern wurde erreicht.

Unter Vorbehalt der guten Witterung der nächsten Wochen und bei Einhaltung des ursprünglich geplanten Soll ergeben sich noch rund 120.000 Besuche mit Tageskarten. Der Betriebskostenzuschuss könnte sich damit um 1.200.000 Euro auf rd. 4.634.045 Euro reduzieren.

Bei der Betrachtung der Gesamtbesucheranzahl ist festzustellen, dass die Hitzeperiode nachweislich zu einer Einbuße von 21.000 Besuchern und im Vergleich zum Optimum von rund 87.000 Besuchern geführt hat. In Geldwert ausgedrückt bedeutet dies bei einem Durchschnittserlös von ca. 9,80 Euro einen "Verlust" von 205.000 Euro bis 852.000 Euro (jeweils netto), welches die Höhe des Defizits nicht verbessert.

Im Schnitt liegt die Anzahl der Besuche pro Dauerkarte bei 9,56 Besuchen pro Karte, damit noch leicht unter geplanten Ansatz von 10 (Erwachsene) bzw. 14 Besuchen (Kinder).

Parallel zu diesem Bericht bereitet das Stadtbauamt eine Aussage zu der Entwicklung der Erlöse aus der Parkraumbewirtschaftung des Messegeländes im Zusammenhang mit der Landesgartenschau sowie den Aufwendungen für den Shuttlebusverkehr vor.

Aktuelle Risiken und deren Entwicklung:

- Das MULEWF und das ISIM haben eine f\u00f6rderrechtliche Anerkennung der Mehrkosten der Br\u00fccke Ost sowie des Bahnhaltepunktes S\u00fcd in Aussicht gestellt, jedoch unter der Voraussetzung, dass das Gesamtf\u00f6rdervolumen in H\u00f6he von 19 Mio. Euro noch nicht ausgesch\u00f6pft ist. Im Rahmen der Vorlage des Schlussverwendungsnachweises der Verkehrsinfrastrukturma\u00dfnahmen wird \u00fcber die H\u00f6he der F\u00f6rderung der Mehrkosten eine Aussage getroffen werden k\u00f6nnen.
- Die Anpassung der anfallenden Umsatzsteuer bei Rückübertragung der Grundstücke an die Stadt steht noch aus, wobei hier von einer Unterschreitung der Kosten ausgegangen wird.
- Das kalkulierte Defizit des Durchführungshaushaltes wird deutlich unterschritten. In welcher Höhe sich diese Unterschreitung tatsächlich ergibt, hängt vom Witterungsverlauf und den Besucherzahlen der nächsten Wochen ab.
- Im Rahmen der Konversion Süd finden gegenwärtig Abstimmungsgespräche bzgl. der förderrechtlichen Anerkennung von Trägerhonoraren statt. Sobald Ergebnisse vorliegen, werden wir in den nächsten Berichten darüber informieren.

Landau in der Pfalz, 10.09.2015 Kämmereiabteilung und Controlling Im Auftrag

Gönül Kuru

2. Bericht der DSK zur Grundstücksvermarktung



Konversion Landau Süd

Grundstücksvermarktung

Controllingbericht II/2015

Stand 11.09.2015

- Controllingliste
- Vermarktungslageplan
- Baugruppenlageplan



Konversion Landau Süd Grundstücksvermarktung – Controlling

Kurzkommentar zur Controllingliste inkl. Vermarktungslageplan:

 Für die weitere Entwicklung des "Wohnpark Am Ebenberg" im Jahr 2015 wurde die Vermarktungsstrategie überarbeitet und der städtebauliche Rahmenplan inkl. Gestaltungshandbuch fortgeschrieben.

In der Stadtratssitzung vom 21. Juli 2015 wurde dem überarbeiteten Rahmenplan und der Gestaltungsfibel (inkl. Erhalt der Panzerhalle) zugestimmt. Die Detaillierungen im Rahmenplan und der Gestaltungsfibel helfen, Grundstücke zielgerichtet anzubieten und die mit hohem Anspruch und finanziellem Aufwand geschaffenen Qualitäten in den öffentlichen Räumen (Theodor-Heuss-Platz, Straßen, Südpark usw.) für den Nutzer herauszustellen. Die Grundstücksinteressenten und Bauherren bekommen hierdurch frühzeitig umfassende Informationen zur Nutzbarkeit und Ausgestaltung der Baufelder im Kontext zu den öffentlichen Räumen. Dies sichert Qualitäten, schafft Planungssicherheit für die Investoren, Transparenz bei Entscheidungen und erleichtert die Beratungsarbeit der DSK und der Stadtverwaltung bei der Grundstücksentwicklung.


Im weiteren Vorgehen sollen die wichtigsten Gestaltungsvorgaben der Gestaltungsfibel und des Rahmenplans ergänzend zum rechtskräftigen Bebauungsplan C25 öffentlich rechtlich in Form einer Gestaltungssatzung gesichert werden. Dies erfolgt in der 2. Jahreshälfte 2015.

Die Gestaltungssatzung fasst die wichtigsten Vorgaben aus dem Gestaltungshandbuch in Ortsrecht, das dann neben dem Bebauungsplan Grundlage für Baugenehmigungen sein wird. Der große Vorteil gegenüber privatrechtlichen Vereinbarungen in Kaufverträgen ist, dass die festgeschriebenen Qualitäten auch nach Abschluss des Kaufvertrags, z.B. für spätere Veränderungen am Gebäude, gelten und somit dauerhaft öffentlich-rechtlich gesichert werden können. So soll nachhaltig ein lebenswertes Wohnumfeld gewährleistet und gesichert werden.

Die Inhalte des Rahmenplans und der Gestaltungsfibel werden Bestandteil zukünftiger Grundstücksausschreibungen im "Wohnpark Am Ebenberg" und bei der Prüfung der eingereichten Angebote berücksichtigt.

Die aktuelle Ausschreibung 2015 umfasst zehn Grundstücke (BF 10, 14 SW, 23, 24a/24b/24c, 30a, 30b, 31, 32), auf denen zum Teil denkmalgeschützte oder erhaltenswürdige Bestandsgebäude stehen.
 Die Bauflächen und Bestandsgebäude sind in dem anliegenden Übersichtsplan farbig dargestellt.





Die Ausschreibung wurde am 10. August 2015 gestartet. Die Gebote für die einzelnen Baufelder müssen bis 11. Dezember 2015 bei der Verwaltung eingehen. Danach wird eine Auswertung vorgenommen und den städtischen Gremien im Januar/Februar 2016 zur Beratung und Entscheidung vorgelegt. Im Einzelnen sind folgende Schritte vorgesehen:

Entscheidung im Stadtrat zur Ausschreibung 2015 Grundstücksausschreibung Rückfragenkolloquium Abgabe der Gebote Vergabeentscheidung 21.07.2015 10.08. bis 09.10.2015 08.10.2015 11.12.2015 Januar/Februar 2016

Die Grundstücke 10 und 14 liegt außerhalb der Landesgartenschau und sind bereits erschlossen. Insofern kann nach der Vergabeentscheidung mit der Entwicklung der Fläche begonnen werden. Alle übrigen Grundstücke liegen im räumlichen Bereich der Landesgartenschau (LGS). Der Rückbau der temporären LGS-Flächen erfolgt bis 31.12.2015.

Danach müssen Ordnungsmaßnahmen durchgeführt und Erschließungsanlagen hergestellt und vervollständigt werden.

Mit der Vorbereitung dieser Arbeiten wurde bereits begonnen, um unmittelbar im Jahr 2016 mit den Bauarbeiten starten zu können. Die Arbeiten werden ca. ½ Jahr andauern, so dass ab ca. Spätsommer 2016 mit der Bebauung der ausgeschriebenen Grundstücke (außer Grundstücke 10 und 14) durch Investoren, Baugruppen und private Bauherrn begonnen werden kann.



Die Grundstücke wurden in einem Verkaufsexposé zusammengefasst. Dort sind auch die allgemeinen Informationen und Rahmenbedingungen zum "Wohnpark Am Ebenberg" benannt. Für jedes der zehn Grundstücke ist dem jeweiligen Exposé eine Anlage mit detaillierten Informationen zum Grundstück, den Ausschreibungsbedingungen und den Wertungskriterien beigefügt.

Die Grundstücke werden einzeln ausgeschrieben. Lediglich für die Grundstücke 30a/30b/31 ist ein Gesamtangebot möglich aber nicht zwingend, wobei das Kaufpreisangebot je Grundstück abzugeben ist. Demnach wird also kein Gesamtkaufpreisangebot für alle zehn Grundstücke zugelassen. Vielmehr wird den Bietern die Möglichkeit gegeben, für jedes Einzelgrundstück eine Bewerbung mit einem separaten Kaufpreis bei der Stadt Landau einzureichen. Für wie viele Grundstücke ein Investor ein Angebot abgibt, ist ihm selbst überlassen.

Die Grundstücksausschreibung erfolgt i. S. eines Auswahlverfahrens zur Veräußerung der oben benannten Grundstücke. Aufgrund der hohen Bedeutung des Konversionsprojektes für die gesamtstädtische Entwicklung legt die Stadt Landau besonderen Wert auf eine hochwertige architektonische Gestaltung der Einzelgrundstücke unter Berücksichtigung der städtebaulichen Zielsetzungen. Somit sollen für die Vergabe der Grundstücke neben dem Kaufpreis auch städtebauliche, funktionale und architektonisch-gestalterische Kriterien für die Investorenauswahl herangezogen werden. Ein bedingungsfreies Bieterverfahren scheidet somit aus.

Im Unterschied zur vergangenen Ausschreibung 2013 werden die Mindestverkaufs- bzw. Festpreise für die Grundstücke im Exposé vorgegeben. So ist sichergestellt, dass die Bieter den (Mindest-)Preis des Grundstücks im Vorfeld kennen. Aus Sicht der Stadt kann somit vermieden werden, dass Gebote eingereicht werden, die unterhalb des gutachterlich ermittelten Verkehrswertes liegen.

Liegen ein oder mehrere Bietergebote zum oder über dem Mindestgebot bzw. zum Festpreis für Grundstücke vor, wird die Stadt über die Vergabe der Grundstücke nach unterschiedlichen fachlichen Kriterien entscheiden, die den einzelnen Anlagen zu den Grundstücken entnommen werden können.

Überwiegend handelt es sich um Baufelder mit einem Mindestverkaufspreis, der zu erzielen ist. Hier beträgt die Wertung des Kaufpreises – wie bereits bei der Ausschreibung 2013 - in allen Fällen 40% der gesamten Wertung. 60% der Wertung sind durch fachliche Kriterien besetzt. Dies sind:

- Architektonische und städtebauliche Qualität.
- Image, Innovation und Nachhaltigkeit
- ggf. soziale Aspekte (z.B. sozialer Wohnungsbau)

Für die Bewertung der einzelnen inhaltlichen Kriterien wurde ein externes Planungsbüro mit entsprechender Expertise beauftragt. Die Ergebnisse der Bewertung werden mit der Verwaltung erörtert und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Vergabe der Grundstücke erfolgt nach Beurteilung und Bewertung auf der Grundlage der im Vermarktungsexposé benannten Kriterien durch eigenständige Entscheidung und Beschluss des Stadtrates.



Bei allen Baufeldern werden zur Beurteilung der architektonischen und städtebaulichen Qualität der fortgeschriebene Rahmenplan und das dazugehörige Gestaltungshandbuch, wie eingangs erläutert, herangezogen.

- Nachdem der Stadtrat in seiner Sitzung vom 17. Dezember 2013 über die Vergabe der acht Grundstücke aus der Ausschreibung 2013 (1-3-8-9-16-27/27a/28b) entschieden hat, wurden in der Zwischenzeit alle Kaufverträge geschlossen.
- 4. Bis auf die **Baugruppen**, deren Optionsfläche im Landesgartenschaugelände liegen, haben bisher sechs Baugruppen (Baufeld 14 Teilfläche VI, VII, VIII; Baufeld 17 Teilfläche I. II a und II b) einen Kaufvertrag abgeschlossen und mit der Entwicklung Ihres Bauvorhabens begonnen.

Das Gesamtgrundstück X wurde auf Grund der Größenordnung von ca. 7.500m² nach Abstimmung diverser Planungskonzepte zunächst in vier Teilgrundstücke unterteilt, die stufenweise entwickelt werden sollen. Die Baugruppe Spektrum hatte eine Option für die Teilgrundstücke I und IV in Verbindung mit dem Bestandsgebäude 119 bis zum 31.10.2015 erhalten, die Wohnprojekt + Beratung und Entwicklung GmbH, vertreten durch Herrn Rainer Kroll, welche der Baugruppe Spektrum beratend zur Seite stand, möchte gemeinsam mit der Baugruppe GemeinschaftWohnen die Teilgrundstücke II und III entwickeln. Diese Option läuft bis zum 30.04.2016.

Zwischenzeitlich hat die Baugruppe Spektrum ihre Option für die Teilgrundstücke I und IV zurückgegeben und sich aufgelöst. Gleichzeitig ist Herr Kroll an die Verwaltung herangetreten und hat sein Interesse an den Teilgrundstücke I und IV bekundet, um eine Gesamtentwicklung des Grundstücks X zu realisieren. Dabei soll das ursprüngliche abgestimmte Bebauungskonzept mit einer stufen- bzw. bauabschnittsweisen Entwicklung weiterhin als Grundlage der Entwicklung dienen. Sollte Herr Kroll bis zum 31.10.2015 keine neue Baugruppe für die Teilflächen I und IV finden können (Nachweis des rechtlichen Zusammenschlusses der Baugemeinschaft (z.B. GbR) und die zugehörige Liste der Projektbeteiligten. Dabei muss die Baugemeinschaft noch nicht vollständig sein, aber eine Kerngruppe der Projektinitiative abbilden) wird er ebenfalls die Option für die Teilflächen II und III zurückgeben.

In diesem Fall wird das gesamte Grundstück X (Vermarktungsplan: Flächen Nr. 28, 28a) wieder zur weiteren Vermarktung frei. Im Jahre 2016 könnte dann eine Ausschreibung des Grundstücks mit dem aufstehenden Bestandsgebäude 119 stattfinden.

Die zwei Baugruppen "Passiv- und Plusenergiehäuser" (BF 24) und "im Wohnpark Am Ebenberg" (BF 20), die innerhalb des LGS-Geländes liegen, haben fristgerecht zum vereinbarten Termin am 30.06.2015 aussagekräftige Planunterlagen vorgezeigt. Derzeit befinden sich beide Baugruppen in Kaufvertragsverhandlungen mit der DSK. Eine Beurkundung ist im Spätsommer/ Herbst 2015 vorgesehen.

5. Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 17.12.2014 wurde dem LBB eine Kaufoption auf dem Baufeld 38 für den Neubau einer Polizeistation in einer Größenordnung von ca. 4.400 – 5.000 qm zugesagt. Der LBB möchte den nördlichen Teil vom Baufeld 38 nun kurzfristig auf Basis des vom örtlichen Gutachterausschuss ermittelten Verkehrswerts erwerben. Die DSK und das Stadtbauamt haben bereits erste Gespräche zur Abstimmung des Kaufvertrags und des Baukonzepts mit dem LBB geführt. Ein Kaufvertragsentwurf liegt dem LBB seit Anfang des Jahres zur Prüfung vor. Weitere



Gespräche werden zeitnah umgesetzt, um einen Kaufabschluss noch in 2015 anzustreben. Derzeit besteht jedoch noch weitergehender Abstimmungs- und Klärungsbedarf aufgrund vom LBB gewünschter geänderter Kaufvertragsregelungen (z.B. hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit), die mit einem Kostenrisiko für DSK/Stadt verbunden sind.

- 6. Das Baufeld 36 wurde letztes Jahr im Auftrag der RVS Regionalbusverkehr Südwest GmbH, Karlsruhe von der DB Immobilien GmbH zum Verkauf angeboten. Nachdem sich kein entsprechender Käufer finden konnte, wurde eine Vermarktungsabsicht von Seiten der RVS aus betrieblichen Gründen zurückgezogen. Die Stadt/DSK hat ihr Kaufinteresse an der Fläche bekundet und der RVS eine Tauschfläche zu gleichem Wert in der östlichen Südstadt angeboten. Der RVS hat den ermittelten Verkehrswert für das Baufeld 36 hinterfragt und eine Stellungnahme der bahninternen Vermittlungsstelle vorgelegt. Hierzu findet aktuell eine Klärung zwischen den Gutachtern statt. Sollten sich die Verhandlungen mit der RVS noch länger hinziehen und eine Einigung nicht bis Anfang 2016 möglich sein, muss der Vermarktungslageplan angepasst werden. Hier ist eine Vermarktung in 2016 vorgesehen. Zum Start der Vermarktungstranche 2016 muss entsprechend die Verfügbarkeit der DSK über das Grundstück gesichert sein. Sollte dies nicht möglich sein, ist eine Verschiebung um ein Jahr auf 2017 notwendig.
- 7. Auf dem Baufeld 37 ist im Juli 2015 das aufstehende Bestandsgebäude Rheinstraße 34 a und b abgebrannt. Die DSK hat diese Fläche inkl. Bestandsgebäude bereits im Jahre 2012 erworben. Der Eigentumsübergang war allerdings erst für den 01.01.2016 vereinbart. Durch den Brand haben sich wesentliche Regelungen des Kaufvertrages geändert, die Auswirkungen auf die Verkehrswertermittlung haben. So kann das erworbene Gebäude Rheinstraße 34 a und b nicht mehr Gegenstand des Kaufvertrages sein. Aktuell finden Gespräche zwischen der Stadt/ DSK und den Eigentümern statt, um eine kurzfristige und einvernehmliche Lösung zu finden. Die Brandruine wird durch die aktuellen Eigentümer rückgebaut, so dass die DSK eine Einigung vorausgesetzt zum 01.01.2016 ein Grundstück ohne Gebäude erwerben würde. Da die Entwicklung des Baufeldes 37 auf Grund der nun getroffenen Entscheidung des LBB/ der Polizei für Baufeld 38 (ursprünglich war das Baufeld 37 in der Diskussion) erst in den Jahren ab 2018 vorgesehen ist, besteht aktuell kein zeitlicher Entwicklungsdruck in diesem Bereich.
- 8. Das Baufeld 18 im südlichen Teil des "Wohnpark Am Ebenberg" neben dem Gebäude 041 wurde gem. Beschluss des Stadtrates vom 03.02.2015 der Projektentwicklung Null41 GmbH & Co. KG zum Kauf angeboten. Die Eigentümer des benachbarten Gebäudes null41 hatten Interesse an dem Grundstück bekundet. Als Nutzung wurden der Verwaltung kleinere Gewerbeeinheiten und freie Berufe gemischt mit Wohnen vorgestellt. Darüber hinaus soll eine Tiefgarage errichtet werden, um die notwendigen Stellplätze aufzunehmen. Ebenso schwebt den Interessenten vor, dringend benötigte Neben- und Lagerräume für die Vinothek und die Gastronomie im Gebäude 041 auf dem Baufeld 18 anzuordnen, um die Situation im Bereich des denkmalgeschützten Objekts zu entspannen. Die Kaufvertragsverhandlungen und die Abstimmung des Baukonzepts sind angelaufen. Eine Vertragsunterzeichnung ist bis zum Ende des Jahres 2015 vorgesehen.
- 9. Durch die bisherige Vermarktung der Grundstücke im "Wohnpark Am Ebenberg" zeichnete sich in der KoFi ab, dass Städtebaufördermittel zurückgezahlt werden müssen, um eine Verzinsung von Fördermitteln zu entgehen. Der Grund für die Rückführung von Fördermitteln ist ein Einnahmenüberhang, der zum 31. Dezember 2014



festgestellt wurde. Die Kauferlöse der Grundstücke, die im letzten Quartal 2014 beurkundet wurden, stellen Einnahmen in Höhe von rd. 1. Mio. Euro dar, die ans Land im April 2015 zurücküberwiesen wurden. Der städtische Eigenanteil in Höhe von rd. 174.000 Euro wurde ebenfalls zurückgeführt.

Eine erste Tilgung der Kredite, aufgrund von erzielten Mehrerlösen aus den Grundstücksverkäufen über dem Verkehrswert, in Höhe von 500.000 Euro ist ebenfalls im April 2015 erfolgt.

DSK Büro Mainz



Konversion "Landau Süd" Grundstücksvermarktung - Controllingliste


Stand: 03.09.2015 Grundlage: Vermarktungslageplan (Stand: Juni 2015)

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Lfd. Nr.	. Grundstücksbezeichnung	Flächengröße	Bewertung	Veräußerung	Verhandlungs-	Anmerkungen
ļ.	WA / MI Fläche 1, Geb. 14	8.392		2014	Kaufvertrag	beurkundet am 15.05.2014
5.	Fläche 2, Geb. 13	2.173		2011/2012	Übertragungs-	Kindertagesstätte, Übertragung kostenfrei an Stadtholding Landau;
3.	WA / MI Flache 3, unbebaut	1.781		2014	Kanfvertrag	Verifag am 25.01.2012 abgeschlossen
4.	WA / MI Fläche 4, Geb. 2+Geb. 10	1.119		2012	Kaufvertrag	beurkundet am 26.10.2012
5.	WA / MI Fläche 5 (Quartiersplatz)	5.127		2012	Kaufverfrag	beurkundet am 26.10.2012
9	WA / MI Fläche 6, Geb. 12	1.171	A CONTRACTOR	2011	Kaufvertrag	beurkundet am 04.01.2012
	WA / MI Fläche 7, Geb. 1 + 3 + 006	7.301		2016		
, i	WA / MI Flache 8, Geb. 005	1.414		2015	Kaufvertrag	beurkundet am 16.04.2015
10	WA FIRCIE 9, GED. 60	0.077	STATE	2014	Kaulvertrag	beurkundet am 27.05.2014
11.	WA / MI Fläche 11, Geb. 101	7.018		2017		Ausscriteibung für ZO13 geptant, Vorgesenen für bezanlbaren Wonnraum Universitäre Midzing in Abetimming
12.	SO Fläche 12 (unbebaut)	6.715		2016		Investoren-/Betreibersuche für Lebensmittelmarkt wurde fortnesetzt
13.	WA / MI Fläche 13, Geb. 18	3.880		2014		beurkundet am 29.10.2014
14.	WA Grundstück Fläche 14, Geb. 022	3.960	0	2015	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	Baugruppe hat Option zurückgegeben;
15.	WA Grundstück Fläche 14 Nord	1.732		2014	Kaufoortran	Destaintell del Ausschleibung 2013
16.	WA Grundstück Fläche 14 Nord-Ost	1.480	Selection property	2014		beurkundet am 17.04.2014
17.	WA Grundstück Fläche 14 Süd-Ost	1.480		2014	H	beurkundet am 17.12.2014
18.	WA Fläche 15 (unbebaut)	7.245		2017		
19.	WA Fläche 16, Geb. 24	2161		2014	Option	beurkundet am 29.10.2014
	WA Flache 16a (unbebaut)	2.402		2016		Ehem. Fläche für Baugruppen (keine Optionsverlängerung erhalten); Wiederaufnahme in die Vermarkting ab 2016
21.	WA Fläche 17 West	2.578		2014	Kaufvertrag	beurkundet am 14.11.2014
22.	WA Fläche 17 Ost	1.365		2014	Kaufverfrag	beurkundet am 24.03.2014
23.	WA Fläche 17 am Park	1.365		2014	Kaufvertrag	beurkundet am 27.05.2014
24.	MI Flache 18 (unbebaut)	1.796		2015		Kaufverhandlungen in Abstimmung
26.	MA Elache 20 (unhabent)	2,242		2012	ag	beurkundet am 18,10,2012
27.	WA Musterhausfläche Fläche 21 (unbehaut)	6.048		2012	100	Grundshotts an 23 40 2042
28.	WA Fläche 22, 22b (unbebaut)	1.652		2014	Kaufvertrag	beurkundet am 22.05.2014
29.	WA Fläche 22a (unbebaut)	6.868		2016		
30.	WA Fläche 23, Geb. 105	4.054		2015	STATE OF THE PERSON OF THE PERSON	Ausschreibung 2015
31.	MAC Elitabo 24 fumbobanti	8.921		2015		Ausschreibung 2015;
	MA Flache 24 (unbehaut)					Vorgemerkt für den Bau von Doppelhäusern,
33	MA Flache 25 (unbehaut) Daugruppe	9020		2007	Coption	Grundstucksvergabe an Baugruppen, Kaufverfragsabschluss in Vorbereitung
33	MI Flache 26 (inhebant)	3 053		2017		Vorgemerkt für den Bau von Einfamilienhäusern
34.	MI Flache 26 a (unbebaut)	3,837		2013	Kairfvertran	heurkindet am 23 05 2013
35.	MI Flache 26 b (unbebaut)	1,617		2014	Kaulvertran	beurkindet am 23.05.2013
36.	MI Fläche 27, Geb. 129	3.303		2015	Kaufvertrag	beurkundet am 16.04.2015
37.	MI Fläche 27 a (unbebaut)	105		2015	Kaufvertrag	beurkundet am 16.04.2015
38.	MI Fläche 28, Geb. 119	3.094		2015		BG Spektrum aufgelöst,
9 3	MI Flache 28a	5.378		2015	1	in Klärung, BG von Herr Kroll erhält Option für neue Baugruppe bis 31.10.2015
41	MA Flache 30 a Gab 110	3.450		2015	Kaulverfrag	beurkundet am 16.04.2015
42.	WA Flache 30 b, Geb. 111	1.322		2015		Ausschreibung 2015
43.	WA Flache 31 (unbebaut)	5.536		2015		Ausschreibung 2015
44.	WA Fläche 32 (unbebaut)	3.506		2015		Ausschreibung 2015
5	Ostliche Südstadt	4 076		- 1 2040		
46	MI Flacile 33 Ost (unbehaut)	1 634	Name and Persons a	ab 2018	Kanhodran	nach Entscheidung zum Polizeistandort wieder zur Vermarktung freigegeben
47.	MI Fläche 34 (unbebaut)	7.314		2017	Name of the state	Zwischanapwerh durch DSK in Drifting Morharaitung
48.	MI Flache 35 (unbebaut)	1.262		. 2017		Zwischenerwerb durch DSK in Prüfung/Vorbereitung
	MI Fläche 36 (unbebaut)	5.694		2016		Ausschreibung durch RVS aufgehoben;
20	GE Flache 37 (unbehaut)	6 734		ah 2018		Zwischenerwerb durch DSK in Prüfung/Vorbereitung
i		5		90.503		nacıı Enischetudiğ zun Polizelstandori Wieder zur Vermarktung freigegeben, Klarung des weiteren Vorgehens (Erwerb durch DSK) wg. Brandfall Rheinstraße 34 a und b
51.	GE Fläche 38 (unbebaut)	9.644		2015/2016	negun	nördliche Teilfläche: Entscheidung des LBB für Polizei-Neubau -
52.	GE Fläche 39 (unbebaut)	6.758		2017	lauren	Kaulvertragsverhandlungen in Abstimmung
53.	GE Fläche 40 (unbebaut)	1.220		2016		

verkauft Option noch nicht verkauft

Verkehrswert überschritten Verkehrswert erreicht Verkehrswert unterschritten



3. Bericht der EWL- Projektabteilung Landesgartenschau 2015 Az: 861

INFORMATIONEN KONVERSION / LANDESGARTENSCHAU Sachstandsbericht EWL für den Stadtrat am 22.09.2015

Allgemeines

Die Projektabteilung des EWL wurde zum 31.12.2014 aufgelöst. Die beiden Mitarbeiter wurden in die Verwaltungsabteilung des EWL integriert. Ein Mitarbeiter ist zum 31.03.2015 ausgeschieden.

Der verbliebene Mitarbeiter betreut die Baumaßnahmen weiter. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Prüfung von Schlussrechnungen, Erstellung von Schlussverwendungsnachweisen und Aufarbeitung zur Übernahme des Vermögens in das städtische Eigentum.

Finanzen

Die Federführung und Koordination der Antragstellung Städtebauförderung liegt seit dem 01.01.2012 beim Stadtbauamt in Zusammenarbeit mit der DSK. Von der Projektabteilung erfolgte hierzu die Zuarbeit zu den von ihr betreuten Infrastrukturprojekten.

Der Sachstand der Finanzen zu den einzelnen, außerhalb der Konversion erfolgenden Infrastrukturmaßnahmen und Gebäude 012, ist nachfolgend projektbezogen beschrieben.

<u>Straßenausbauten in der Südstadt und Erschließung des Kasernengeländes</u> (Maßnahmen im Rahmen der städtebaulichen Konversionsmaßnahme "Landau Süd")

Die im Mai 2011 begonnenen Bauarbeiten in der Friedrich-Ebert-Straße wurden termingerecht zum Juli 2012 fertiggestellt.

Die Arbeiten in der Cornichonstraße und in der Hartmannstraße wurden im April 2013 abgeschlossen und für den Verkehr freigegeben.

Mit dem Endausbau des Theodor-Heuss-Platzes (Quartiersplatz) wurde Anfang Mai 2014 begonnen. Der Ausbau des Vorplatzes Gebäude 002, der aus dem Einmündungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Cornichonstraße sowie der westlich gelegenen Grünfläche besteht, wird zusammen mit dem Theodor-Heuss-Platz umgesetzt. Zu dem Projekt gehören noch die Treppen und Rampenanlage im Durchgang des Gebäudes 002.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme betragen rd. 1,8 Mio. Euro und werden durch die Entwicklungsmaßnahme getragen. Der Baubeginn und damit auch des Bauende hatten sich durch die Verzögerungen bei privaten Wohnbaumaßnahme Gebäude 002 erheblich verschoben, konnten aber trotzdem rechtzeitig zur Eröffnung der Landesgartenschau fertiggestellt werden.

Die Herstellung der Infrastruktur des ersten Erschließungsabschnittes wurde 2013 fertiggestellt.

Im zweiten Entwicklungsabschnitt wurde 2014 die Ver- und Entsorgung hergestellt und die Straßen als Zwischenausbaustufe für die Phase der sukzessiven Sanierung und Nutzung der Bestandsgebäude und der Neubauten asphaltiert.

Die Bauflächen außerhalb der Landesgartenschaufläche sind nach Abschluss der Kampfmittelsondierung und -freimessung im Mai 2014 zur Bebauung frei gegeben worden.

Innerhalb des Landesgartenschaugeländes wurde mit dem ersten Entwicklungsabschnitt die für das Großereignis erforderliche Ver- und Entsorgung hergestellt. Die restlichen rund 700m Erschließungsstraßen im dritten Entwicklungsabschnitt sollen unmittelbar nach Rückbau der temporären Ausstellungsflächen Frühjahr und Sommer 2016 erfolgen. Die Projektsteuerung liegt hierzu beim Stadtbauamt. Der EWL übernimmt aufgrund seiner Erfahrung die Projektsteuerung der Kampfmittelräumung im dritten Entwicklungsabschnitt.

Sanierung des Gebäudes 012, Dienstleistungszentrum am Park – DiZaP

Der EWL hat im Hinblick auf Bereitstellung von Büroräumen zur Organisation und Durchführung der Landesgartenschau das Geb.12 übernommen und die Sanierung durchgeführt und überwiegend der LGS gGmbH vermietet.

Das Gebäude wird seit Sommer 2013 zum Verkauf angeboten, der EWL befindet sich derzeit in Verhandlung mit der Universität Landau-Koblenz, die das gesamte Gebäude gerne nutzen würde. Das zuständige Ministerium prüft das städtische Angebot.

Zum 31.12.2015 endet die Anmietung der meisten Räume durch die LGS gGmbH. Eine weitere Nutzung durch Dritte ist offen und unter den o.g. Verkaufsverhandlungen auch schwierig.

<u>Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahnlinie, Brücke Ost</u> (LVFG Kom; Förderung der förderfähigen Baukosten 65%)

Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 14.04.2014. Die letzte Abnahme (Leistungen Grünflächen) erfolgte nach Austreiben der Pflanzen im Mai 2015.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 16.04.2013 einer Erhöhung des Gesamtansatzes zur Brücke Ost zugestimmt. Der Gesamtansatz beträgt 2.098.000 €.

Mittlerweile wurden alle Schlussrechnungen der bauausführenden Firmen vorgelegt. Derzeit läuft noch die Prüfung der Rechnungen. Der Gesamtansatz von 2.098.000 wird eingehalten. Bisher wurden vom Fördermittelgeber 783.900 € ausgezahlt. Ob eine Erhöhung des Landeszuschusses erfolgen kann, ist abhängig von der Einhaltung des Gesamtförderpaketes. Das Ministerium f. Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau u. Forsten hat mit Schreiben vom 23.02.2015 eine Erhöhung der Fördermittel um 177.000 € unter dem Vorbehalt der förderrechtlichen Prüfung durch den LBM (65% der zuwendungsfähigen Mehrkosten) in Aussicht gestellt.

In welcher Höhe letztendlich weitere Fördermittel gegeben werden, hängt von anderen Projekten rund um die LGS ab. Die Finanzierungsbeteiligung des Infrastrukturministeriums an der Landesgartenschau ist auf insgesamt maximal 19 Mio.€ begrenzt.

Straßenbrücke über die Bahnlinie, Brücke Süd

(Maßnahme im Rahmen der städtebaulichen Konversionsmaßnahme "Landau Süd")

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die letzten Schlussrechnungen der bauausführenden Firmen wurden vorgelegt. Die Prüfung ist immer noch nicht abgeschlossen. Der Kostenrahmen in Höhe von 900.000 € für den Neubau und 100.000 € für den Abbruch wird allerdings eingehalten.

Die Deutsche Bahn Netze AG hat die Netto-Abbruchkosten von 71.231,92€ übernommen.

Erschließung Östliche Südstadt

(Maßnahmen im Rahmen der städtebaulichen Konversionsmaßnahme "Landau Süd")

Im Rahmen der Maßnahme wurde der Knotenpunkt an der Queichheimer Brücke komplett endausgebaut. Die Umsetzung und Finanzierung erfolgte im Rahmen der Konversionsmaßnahme Landau Süd. Das Land Rheinland-Pfalz hat sich an den Straßenbaukosten des Verkehrsknotens mit 58,3 % beteiligt. Die Weiterführung der Paul-von-Dennis-Straße nach Süden erfolgte als provisorische Baustraße. Die Ver- und Entsorgung besteht bisher nur bis zur Franz-Schubert-Straße. Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 28.04.2014. Die Schlussabrechnung der Kostenbeteiligung mit dem LBM ist noch nicht erfolgt.

Die Straßentiefbauleistung ist mit 796.460,10 € brutto deutlich unter dem Submissionsergebnis und dem Vergabebeschluss (886.001,66 € brutto) geblieben.

Bahnhaltepunkt Landau (Pfalz) Süd, Vinzentius Krankenhaus

(LVFG Kom; Förderung der förderfähigen Baukosten 85%)

Der Bahnhaltepunkt Süd ist baulich fertiggestellt und in Betrieb.

Mit Vergabebeschluss wurde das Budget von 790.000€ auf 850.000€ erhöht. Zwischenzeitlich musste Gesamtbudget auf 1.005.000€ (SR 17.05.2014) erhöht werden. Der Eigenanteil der Stadt stieg entsprechend von 353.600€ auf maximal 508.600€. Es liegen alle Schlussrechnungen vor. Der Schlussverwendungsnachweis ist vorbereitet.

Der Gesamtmaßnahme schliesst vorbehaltl. Prüfung durch RPA und LBM mit 950.000€. Die förderfähigen Kosten liegen bei 609.971,31€ und die 85% Förderung durch das Land würde sich von 496.400€ auf 518.475€ erhöhen.

Ob eine Erhöhung des Landeszuschusses erfolgen kann, ist abhängig von der Einhaltung des Gesamtförderpaketes. Das Ministerium f. Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau u. Forsten hat mit Schreiben vom 23.02.2015 eine Erhöhung der Fördermittel unter dem Vorbehalt der förderrechtlichen Prüfung durch den LBM in Aussicht gestellt. In welcher Höhe letztendlich weitere Fördermittel gegeben werden, hängt entscheidend des noch ausstehenden Zuwendungsbescheides für den Ausbau der AS A65 Landau-West ab. Die Finanzierungsbeteiligung des Infrastrukturministeriums an der Landesgartenschau ist auf insgesamt maximal 19 Mio.€ begrenzt.

Erfolgt keine Aufstockung durch das Land steht für die Stadt eine Ausgleichszahlung bei dem planenden Büro bereit, da aufgrund fehlerhafter Planungsleistung die beantragte Fördersumme zu gering war.

Der städtische Anteil kann sich bei Aufstockung der Landesförderung von 508.600€ auf 431.525€ reduzieren.

Massenströme

Durch die provisorische Erschließung der Östlichen Südstadt und der Baufeldauffüllungen in diesem Teilbereich ist das Projekt abgeschlossen. Es wurden rund 30.000 m³ Boden und rund 10.000m³ Betonrecycling aus der Kaserne verbaut.

Kampfmittelräumung

(Maßnahme im Rahmen der städtebaulichen Konversionsmaßnahme "Landau Süd")

Die Flächen im Konversionsgelände wurden auf der Grundlage des Räumkonzeptes nach den gesetzlichen Vorgaben des Bundeslandes Rheinland – Pfalz hinsichtlich einer Belastung mit Kampfmitteln ordnungsgemäß untersucht. Die Kampfmittelräumung erfolgte nach den anerkannten Regeln und dem heutigen Stand der Technik.

Auf der Grundlage des Räumungskonzeptes wurden Teilflächen im Ausstellungsgelände der Gartenschau nur oberflächennah sondiert um die Sicherheit während der Bauarbeiten und späteren Durchführung herzustellen. Auf diesen Flächen wird vor Ihrer weiteren Vermarktung eine Kampfmittelräumung nach Stand der Technik ab Januar 2016 durchgeführt. Diese Maßnahme ist mit dem Beschluss des Stadtrates vom 03.09.2013 abgedeckt.

Landau in der Pfalz, 08.09.2015

i. A.

Oliver Wittmann

4.
Bericht der Landesgartenschau Landau 2015 gGmbH

Landesgarten sch 2015

13. Finanz- und Controllingbericht / 3. Quartal 2015

Stand: 07.09.2015

INVESTITIONEN

Als Anlage 1 ist der Wirtschaftsplan für die Daueranlage beigelegt.

In den Plan sind Aktualisierungen sowie weitere Beauftragungen eingetragen.

Bisher eingereichte Schlussrechnungen lagen bisher unterhalb der Prognosesummen.

Dementgegen liegt die eingereichte Schlussrechnung der Firma Gerst zum Los 25 um ca. 120T€ über der vom Büro A24 vorgegebenen Prognosesumme. Die Schlussrechnung ist derzeit in Prüfung durch den Subunternehmer des Büro A24.

In einem Schiedsgutachten zu den Losen 1,2, 8 ist die LGS GmbH unterlegen, dies führt zu Mehrkosten von ca. 35T€.

Gesamthaft weist nun ungeprüft das Defizit einen Betrag von 265 T€ aus. Das entspricht 1,48 % der Gesamtinvestition.

Die Gesamtmaßnahme ist mittlerweile zu 97,75 % abgerechnet. Es haben alle Firmen Ihre Schlussrechnungen gestellt. Davon sind 4 mit einem ungeprüften Zahlbetrag von knapp 400T€ noch in der Prüfung.

Ebenfalls beigefügt ist die aktualisierte Maßnahmentabelle (Anlage 2), die die Konversionsmaßnahmen der Stadt Landau zusammen mit den LGS-Maßnahmen in Verbindung mit der Landesförderung zeigt.



Die Anpassung der anfallenden Umsatzsteuer bei Rückübertragung der Grundstücke an die Stadt steht noch aus. Hier ist von einer Unterschreitung der Kosten auszugehen, da keinerlei Abschreibungen berücksichtigt sind, sondern auf den vollen Neuwert von 7%.

Die LGS GmbH geht davon aus, dass das Land aufgrund der Unterschreitung der Gesamtförderung bereit ist, die Überschreitung im Bereich der Daueranlage LGS zu fördern.

Bei einer Zustimmung des Landes zur Übernahme der Mehrkosten Brücke Ost und Bahnhaltepunkt Süd wird der Eigenanteil der Stadt sinken.

Aufgrund der zugesagten Förderung des Landes befindet sich die derzeitige Hochrechnung im Rahmen der gesteckten Förderung. Der Eigenanteil der Stadt Landau ist weiterhin deutlich überschritten, obgleich die Maßnahmen in der Summe leicht gesunken sind.

DURCHFÜHRUNGSHAUSHALT

Die aktuellen Ist- Werte für 2015 inklusive der bereits erteilten Aufträge sind aus der Tabelle "Budgetüberwachung" (Anlage 3) zu entnehmen.

Die Überträge aus dem Jahr 2014 (Abschluss) wurden bereits berücksichtigt.

Von einer Unterschreitung der Budgets im Jahr 2015 um ca. 283T€ wird inzwischen ausgegangen.

Dies betrifft allerdings nicht den Bereich "Rückbau". Hier ist von der DSK die komplette Herausnahme der Schüttgüter für den Bereich zwischen Gebäude 005, Blumenhalle und Fritz Siegel Straße als notwendig mitgeteilt worden.

Es stehen derzeit 3 Interessenten für das Tragschichtmaterial zur Verfügung. Der Verbleib der ca. 6.000 m³ Schotter unterliegt nun im Rahmen der Ausschreibung dem Wettbewerb.

Der Abtransport bedingt ca. 3.000 LKW Fahrten, im günstigsten Fall in die Eutzingerstrasse, im ungünstigsten quer durch die Stadt Richtung Nord Osten. Der Budgetansatz für den Rückbau musste daher um 250T€ netto erhöht werden. Diese Zahl kann sich durch den erzielbaren Erlös für den Schotter, der je nach Transportentfernung im 5 stelligen Bereich liegen kann, reduzieren.

Der Wirtschaftsplan Durchführungshaushalt (Anlage 4) wurde mit den Zahlen für den Jahresabschluss 2014 ergänzt und fortgeschrieben.



Die Budgets im Jahr 2014 wurden eingehalten. Die Eintrittsgelder liegen im Wirtschaftsjahr 2014 über den Erwartungen. Einige Maßnahmen der Ausstellungsplanung werden wirtschaftlich erst diesem Jahr zugeordnet sein.

Mit dem 600Tsten Besuch wurde auch der geplante Gesamterlös erwirtschaftet. Alle weiteren Erlöse der noch anstehenden rund 50 Tage der LGS minimieren weiter den vorgesehenen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.883 T€.

Bei Einhaltung des ursprünglich geplanten Soll ergeben sich noch rund 120T Besuche mit Tageskarten. Somit könnte sich der Betriebskostenzuschuss um rund 1.200T€ auf 4.683 T€ reduzieren.

Der Verlauf ist weiterhin stark, aufgrund der Jahreszeit sehr stark von der Witterung abhängig und damit nicht abschließend vorhersehbar.

Dies zeigte sich in den letzten Wochen extrem. Die Hitzeperiode hat im Vergleich zum geplanten Soll nachweislich zu einer Einbuße von 21T Besuchen und im Vergleich zum möglichen Optimum von rund 87T Besuchen geführt. Bei einem Durchschnittserlös von ca. 9,80 €, ist dies 205T€ bis 852T€ gleichzusetzen (jeweils netto).

Die Anzahl der Besuche pro Dauerkarte liegt im Schnitt derzeit bei 9,56 Besuchen pro Karten, damit noch leicht unter dem geplanten Ansatz von 10 (Erwachsene) bzw. 14 Besuchen (Kinder).

Landesgartenschau Landau 2015 gemeinnützige GmbH Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1 76829 Landau in der Pfalz

Tel.:

06341.1419260

Fax:

06341.14192690

E-Mail: info@lgs-landau.de

Übersicht Sept 2015 alle Werte in Euro

	s- Los	Auftragnehmer					01.09.2015	2010 2011	1 2012	2013	2014	2015	2016 SS ab 03 2015
hnpark 501 501	Los 01 Quartierspark Nord Los 01 Strittiger Rechnungsbetrag	Schuler Schuler	978.635	1.330.750	1.047.929	1.217.596	1.330.750		520	781.317	7 59.451	9.701	
501 501 501	Los 01 Quartierspark Nord Querung Los 1 Rasenflache Theo nach SR Entsorgung Altlasten	Schuler Schuler Gerst		1.851	35.958	35.958	1.851						
501 501 502	Entsorgung Altdasten Anteil BIMA Lagerflachen Vorbereitung Prov. Parkolatze	Gerst Rino Rino	5.000	4.812			15.192						
502 502	Los 02 Quartierspark Süd Los 2 Strittiger Rechnungsbetrag RNG an Stadt LD- Kulturamt (WJ 2014)	Schuler Schuler	818.355	1.014.824	890.119	958.141	1.014.824		263.	1.983 625.547	7 124.915	7.555	
89.051 503 503 503	Los 03 Quartierspark Wassergarten Los 03 Wassergarten, Anteil BIMA Los 03 Warting his Ende 2015	Schuler	810.000	929.117	1.027.701	1.027.650	929.117			835.534	4 79.397	19.664	
504	Los 04 Quartierspark Spielplatz Los 04 Spielplatz Auftrag nach Abnahme	Schuler Schuler	352.000	369.084	8.996 353.546 2.053	370.464	369.084			53,393	3 315.690	10.000	
505	Los Os Wonnpark Stratsenegleigr. Los Os Wohnpark Restbetrag auf SR Durchlaufschutz Rasenflächen	Juhre Juhre Schuler	100.854	77.623 6.807 804	1.044		77.623			5.06		33.523	
906	Los OG Wohnpark Mandelhain, Bereich Gleisbogen	Floratec	402.877	202.761	202.059	222.888	202.761			168.950	26.754	7:057	
508	Los 07 Flache östl. Geothermie Ansaat Los 08 Partnergarten Los 08 Reserve strittine Reduz Sulvetrat	Schuler Clade	136.795	3,345	3.345	149.113	3.345				3.345	20.904	
508	Los do Reserve stringe Reduz, Substrat Los 08 Partnergarten Ribeuville(Na7) Spleifiguren Schach	Clade Clade Amazon		1.000 6.357 310	5.801		6.357					016	
508 509 509	Spielfguren Mühle Los 09 Landschaftsachse Süd i Los 09 Landschaftsachse Süd i DFH:	Toys f.all Seither Seither	279,989	290.000	270.201	301.948	282.057			165.650	117.622	310 118 6.728	
3.213 509	Friedhof und Lutbild Vorbereitende Massn. Landschaftsrampe Aufwertung Sportplatz TSV	DSK	17.600	17.600					10.00			17.600	
510	Los 10 Landschaftsachse Süd II Graffti-Schutz Mauern	Heberger Alcasa	582.210	462.901	417.489	458.862	462.901		5.771	450.110	12.790	12.100	
511	1 1	Floratec	201.440	359.783	340.699	372.186	359.783				351.764	18.236	
511		Forst LD Forst LD (Zeller) Freytag		15.498	2.100		15.498			80	15.498		
511		Kimmig-Schwarz Fehrle	009 631	385	141		121			121	545		
512	1	Mayr's	050.50	4.697	4.879	267.610	4.697					22.738	
840	Los 13 Entsiegelung/ Sanierung Kapitalrücklage - (WJ 2014) Los 14 Kleingarten/ Interkult. Garten	Gerst (1) BIMA Kutter	550.625	452.048	447.176	569.177	602.316		414.				
514	111	Rino	000.067	2.288	2.560	280.218	250.676		134	.741 89.347 .288 .723	26.588		
516 516	Los 15 Renaturierung Birnbach West Los 16 Renaturierung Birnbach Ost Los 17 Grüngürtel	Gesellchen Floratec Kutter	141,200 163,140 150,980	181.269	168.853	198.016	181,269		221.	221.272 17.800 82.034 84.074	15.161		
518 526		entfallt Harsch	182.475	153.000	61.922	61.922	113.268		5			31,111	
527	12 1	THW Altrad plettac	00.27	1.044	77.690	7.890	1.044			12.000			
529		Caprano Schlink	23.000	5.319	7,990	7.990	5.319			5.319			
mpus 649		Clame	000 101							With the Control of t			
520 520		Kempf 3 Gerst	121.280	70.594 582.000 3.931	69.770	69.770	541.489		180	59.413		9.196	
19.684 521 521 521	Los 21 Skatepark Laden und Entsorgung Aushubmaterial Laden und Entsorgung Aushubmaterial Anteil	minus Ramps Gerst Gerst	289.270	235.161	263.472	267.505	235.161				198.102	3.931	
521	- 11	Schönhofer	1.680	1.680	1,680		1.680		-	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		***************************************	
522 522 522	Wiedermontage Skateelemente Bestand Los 22 Spielfelder Kunststoffrasen1, TSR Los 22 Spielfelder (Kunstrasen)	IOU-Ramps Strabag Strabag	3.100	3.028 47.343	3.078	7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7	3.028			3.078			
522		Runge Gesellchen	363.300	327,390	2,145	331,193	327.390			43,945	325,536	37.464	
524		Geselichen	138.500	26.078	25 797	28 842	970.90						
524		Heberger Kempf 3	006'69	67.165	67.165	67.165	67.165			67.165	26.078	20.955	
670 670	111	Zepp BUGA	051,74	93,145 510 6.271	120.374 510 6.271	120.374 510 6.271	127.894 510 6.271		67.	510 510 6.271		406	
e 525 525	1 1	Gerst	804.590	880.000	659.459	769.892	669.358		22.1	22.837 444.921	153.441	138.801	
525	schlüsse	ESW, etc.	70.000				001.7						
.241 525	schlüsse	ESW		4.000	7.702	10.709	6.283		9.	5.749 48	486		
525	schlüsse	ESW		4.000	3.838	3.838		THE RESERVE THE PROPERTY OF TH				4.000	
525	Sperplatz Gr. Los 25 Ver- und EntsorgungNetzanschlüsse Bachgarten	ESW		1.100	1.080	1.080						1.100	
525 525	schlüsse	ESW	44	8,000	7.913	7.913	7.311				7.311		
	9999	AA00		2.690	2.204	2.204	2.690			2.204	486		
525 525	raßenbel.	ESW		1.206	450	AED	1.206				1.206		
	Los 30 Pflanzeniieferung Wohnpark (302/ 304 und 305 anteilig)	Bruns	60.900	21.170	21.950	21.950	21.170			19.908	1.263		
	Ersatzpflanzung Bodenuntersuchung Nährstoffe Ersatz Prunus (Schaden Catarino)	Bruns		2.495	2.495		2.495				90	2.495	
530	Los 30 Pflanzenlieferung Wohnpark (303) Ergänzung Pflanzenlieferung	Fischer		4.500	4.500	4.700	4,500			4.500	135		
	Los 30 Pflanzenlieferung Wohnpark (306) Ergänzung Pflanzenlieferung	Ebben		3.185	3.675	3.675	3.185		3.	185	2.893	760	
	Los 31 Prianzenieferung Baumain (312) Los 31 Prianzenileferung Linden (311) Los 33 Solitárgehölze, Hecken+Erganz	Bruns Lappen Lappen	71.160	21.604 20.457 47.465	21.450 14.418 44.129	21.450 22.988 46.684	20.457		21.604	297 7.587	2.573		
	Los 34 Pilanzenlieferung Baume Achse Süd/ Grüngürtel (341) Los 34 Pflanzenlieferung Baume Achse Süd/	Ley	63.660	7.791	7.950	9.650	7.791			6.468	1.323		
	Grüngürtel (342) Los 34 Pflanzenlieferung Bäume Achse Süd/	appen		7.850	7.850	7.850	7.850	***************************************		7.850			
	Grüngürtel (343) Los 36 Pflanzenlieferung Stauden Staudenlieferung nach Rückbau Luftbild und	Lorberg	37.600	9.114	9.300	9.300	9.114			7.409	1.705		
	1 1 1	Verver	21.800	18.146	36.275	39.026	18.146			7.242	18.146	8.776	
538 540	1 1	Vogelbacher Hebsacker Juhre	217.275	9.291	9.291	110 202	9.291			70 465		9.291	
	: 1	Clade	216.760	184.000	185.715	202.990	150.798		70.1	131 80.667	500.6	53.202	
550		Theisinger und Probst	13,000	42.889	13.154	13.153	42.889		14.457				
550 551 552 (5152)		Clade Hager Rotzsch	372 32.890 16.400	372 32.250 30.867	372 21.471 13.000	28.501	32.250		32.250	250	372	1.229	
552 (5152) 552 (5152) 552 (5152)		Rotzsch Schuler Steinhöfer		5.737	6.015		5.737		1.6	. 610	591		
552 (5152) 552 (5152) 553	mer	Steinhöfer Baumwärter Sredler+Söhne	53.949	2.105	2.105	750.66	2.105			2.105	125		
554	Ausgleichsflache Los 54 Pflege Daueranlage in 2014/2015 S Nord	Schuler	168.384	165.000	131.934		178.540			20.396	000	000	
555	Pos	Schuler	150.401	190.000	155.986	000 90	84.447				70.000	100.000	
557	Los 57 Pflege M3ex-Flachen M3-Flache/ Ausgleich Überdeckung Asphaltweg	Floratec Köhler-Schmitt	20.664	24.909	20.664	29.466	24.909		1.398	398	16.065	6.537	
679	Cuhetrat Anteil Daueranlage												

Übersicht Sept 2015 alle Werte in Euro

Landesgarten	Landesgartenschau Landau	u 2015 Mittelabfluss			-	9	Auftragsumme netto	Rechnungsstand			Plan-/ IST- Koste	sn 2010 - 2016		0>	oraussichtl.
	Buchungs- Los	Stand September 20	115 Auftragnehmer	KS/KB/ Angebot	Kostenprognose/ SR	(Hauptaufträge)	inkl. Nachträge	netto (AZ) 01.09.2015	2010 2011	2012	2013	2014	2015	2016 SS	SS ab 03 2015
	559 Probesi	Probesondierung Kampfnittelsondierung/	Schollenberger Schollenberger		15.417	9.984		15.417			15.417				
		mittelberaumung I eil 1 1 Kampfmittelsondierung/ mittelberaumung Teil 2	Schollenberger		242.583	244.183	246.146	242.580			97.850	144.731			
	559 KMR Si 559 Sondier	Vasserbecken Schrottcontainer rung Erder Los 60.0	l auber Bauer Hettmannsperger		160	1.220		1.220			1 220				
		erung, beraumung Los 22 erwertung nach mittelberaumung (Los 2 Na 26)	Schuler		8.450	6.485		8.450			8.450	16.607			
		irbeiten KMR Los 1 irbeiten KMR Los 2 rbeiten KMR Los 4	Schuler Schuler Schuler		8.036 12.221 39.693	11.650		12.221			Chi.	8.036			
		urbeiten KMR Los 5 (40) urbeiten KMR Los 6 rbeiten KMR Los 9	Juhre Floratec Seither		8.000 65.665 3.191	7.856		65.381			40.578	-885	8,000		8.000
1.066.322	559 Folgear 559 Folgear 559 Folgear	ubeiten KMR Los 11 ubeiten KMR Los 16 rbeiten KMR Los 19	Floratec Floratec Kempf		2.738	316		2.738				3.191 915 2.738	84		
		rbeiten KMR Los 20 rbeiten KMR Los 21 rbeiten KMR Los 22	Kempf Minus-Ramps Strabad		40.000	18,685	39.178	30.024			17.002	19.032	3.966		4.000
		rbeiten KMR Los 23 über Los 22 rbeiten KMR Los 23 rhairen KMR Los 25	Strabag Gesellchen		12.246	18.002	107.037	122.497 25.316 12.246			3.398	119.098 25.316 12.246	2.754		3.000
		KMR Verwendung Zwiebeln Los 37 Irbeiten KMR Los 72-74	Verwer		7.242	1.811		7.242				26 420	10.000		10.000
		rbeiten KMR Los 73 rkosten Verschiebung KMR bedingt Mehraufwand Verschiebung	Schuler		120.000	63.445	114.001	96.003			36.178	36.129 59.825	23.997 30.000		24.000
Hochbau		p 8 Mehraufwand Verschiebung Aussichisturm	A24		14,000	13.699							12.000		12.000
	560 Los 60.0	Los 60.0 Gründung Los 60.1 Stahlbau Schaden Inchluser	Caprano A.I.S.	53.009	98.190	62.336	114.330	98.190			103.573	2.760			
501.809		.1 Stantbau Schaden Insolvenz .01.02 Stahlseilnetze .01.03 Dach	Stahl NN		-2.426 45.195	42.670	43.970	-2.426					48.000		48.000
		3 Fassade Beleuchtung Turm Sport- und Funktionsgebäude	Harth Hatec Lichttechnik	34.194	117.944	100.410	112.883	117.944			50.420	52.270	12.310		13.000
1000	561 Los 61.	0B Gründung 1 Robbau/ Zimmerarbeiten	Caprano Moser	302.505	169.435	165.366	168.036	169.435			143.603	25.833	00000		
	161 Los 61. 161 Los 61.	2 Gerüstbau 3 Dachabdichtung 3 Dachabdichtung nach SR	Rieber und Zittel Bornschein Bornschein	14.269	20.057 94.960 427	9.286	12.874	20.057			5.346	43.194 14.711 50.996	29.292		29.000
	i61 Los 61.4	4 Ausbau Fassade 4B2.0 Unterkonstr. Sonnenschutz 5 Metallbauarbeiten	Bald Hennes	80.031	95.163	78.514	92.090	95,162 18,130			28.981	426 59.885 16.739	6.297		00009
	661 Los 61.7	6 Fenster/ Außentüren 7 Trockenbauarbeiten	Zick G+H	69,300	115.842	69.367	120.178	115.842				109.453	6.389		6.500
1.284.541	61 Los 61.1	o ninenausbau 9 Estricharbeiten 10 Malerarbeiten	Okatar Wind GmbH	13.820	4.798	7,151	16 072	4.798				4.798			
	61 Los 61.1	.11 Sportboden 12 Filesenarbeiten 13 Rodenhelansarheiten	Becker Schmelzer Bohowick	11,403	48.280	39.911	43.799	48.280				7.071	8.929		9.000
	61 Los 61.1	14 Innenturen 15 Sonstige Ausstattung	Bosherz entfallt	13.832	34.200	12.104	12.891	34.200				9.413	3.950		3,000
	61 Los 61.1 61 Los 61.1	16 Prallboden 17 Elektroarbeiten 18 Heizung	SiSport Minikus	70.230	102.184	8,278 62,135	22.970	22.444	AND THE PROPERTY OF THE PROPER			22.444	44.974		45.000
	61 Los 61.2	19 Sondenbohrung 20 Sanitararbeiten	Handke Scherer	35.296	2.287	29.582	29.582 54.993	2.287				103.343	6.657		7.000
009.767	61 Los 61.2 61 Los 61.2 61 Los 61.2	21 Loffungsarbeiten 22 Endreinigung 23 Dixi	Wolf Lukas dixi	45.036	22.855	35.862	35.862	22.855				22.855	4.000	VIII	4.000
	61 Los 61.2 61 Los 61.2	Schließzylinder 24 Netzanschluss	euro		2.410	695		695				1.380			
Fertigstellung	110 Los 110 Durchfüh) Fertigstellung Daueranlage nach hrung	NZ		30.000										
Summe Bau Prognose			14.263.863			12 800 30a	43 288 030	49 450 000						+	
Baunebenkosten	81 Landsch	haftsarchitektonischer Wettbewerb		200.000	194.000			190.886	21.000 173.00	00					
	82 Gesamt 190 RNG- Ht	planung LA onoraranteile (WJ 2014)	A24 Landschaft DSK	1,780,000	1.850.000			1,780,810							
	82 Leistung 82 Lp 5-8 L 32 Planung	gsphase 9 LA (100%) os 110 Rückbau (DFH+D) Hochbau Sporthalle	Ernst+Partner Ernst+Partner Swillus		35.000	30.072									10,000
		Planung Hochbau Aussichtsturm Bauzeitverlangerung Turm (Regress AIS)	Swillus	140.000	65.000	5.342		177.141							10.000
1014	582 Lp 9 Turn 582 Tragwerk	rm (100%) ksplanung Sporthalle, inkl. NA 01	Kirchspitz.pg1 Happold	75.500	2.500			6.000							1,000
1-1-9		ungswonanmen naire te Halle ksplanung Turm	Happold Happold		1.902			1,902							000.
		te Turm ksplanung Freianlagen k	Happold Happold IB Schwab	57.000	1.655	001.00		1,655							10.000
		lle Isothermenberechnung ng Maueranschlüsse Brücke Süd	Bauwerk Backonhofen	30,000	30.000 495 4.368	29.193		29.193							30.000
		ik Mauern Br. Sūd (Los 26) 1 inkl. Nachtrag 01+02+03 sūdi. 1en 930331	IB Verhheyen Alenco	37.800	1.184	1.184		1.184							
		Attasten inkl. Nachtrag 01+02+03 südl. Gleisbogen 930331 Anteil BIMA						42.418							
	S82 Beratung Nachtrag	Beratung Altlasten Rahmenvertrag inkl. Nachtrag 01+02+03+5, 930354	Alenco	30.000	49.000	53.659	70.805	47.876							5.000
		g Attasten Kanmenvertrag inkt. g 01+02+03+5, 930354 Anteil BIMA.	Alenco					14.254						-	
		Beratung Altlasten Rahmenvertrag inkl. Nachtrag 01+02+03+5, 930354 Anteil DFH	Alenco					8.838							
1 mg (45) 45	582 Abbruch 582 Grundwar 582 Att Jacter	Rollsporthalle Lp 6-8 isserentrahmen	Alenco	7.468	5.684			5.684							
r (m2) 40		rungsüberprüfung Sporthalle n und Lösungen	Alenco	3.100	4.194 7.369	15.848	8.220	4.194							
<u>.</u>		asserbrunnen (Arsen) becken Grundbruch., Gleitsicherheit ungsberechnungen	Dr. Seeliger		1.500	1,500		1,500							9,000
	582 UVGP/ LE 582 Eidechse 582 ôkologisc	UVGP/ LBP inkl. Nachtrag Eidechsenumsiedlung ökologische Bauleitung Birnbach, Kohlelager,	LA.U.B. LA.U.B.	9.266 5.000 40.000	9.266 3.746 46.687	9.266 9.009	50 174	3.746							
14		01						40.004							5.000
40 00	582 Monitorin 682 Monitorin	Eldechsen umsetzen und Abfangen Monitoring Eldechsen Monitoring Brutvögel	Reptilum Schulte L.A.U.B.	5.000	5.372 5.372 5.741			5.372 5.126 5.741							1.300
- Jub		hnik Sporthalle (inkl. Blitzsch. Turm) Isphase 9 Technik Sporthalle	IB Mager	45.000	46.238			46.238						.4	20.000
- S 10		Energie Entwässerungsantrag Schallgutachten	IB Mager IB Mager IBK	10.000	1,300			900							
140 40 1		echnik ichutz Sporthalle	BGS Mato	56.000	33,170			33.170							
9 (40)		e vvarmebrucke er sitzungen	E. Köhler-Schmitt B. Lucie Junge	120	1.600			120							
<u> </u>	582 Moderatio 582 ? 582 Losplan	on Bürgerbeteiligung	Kokonsult Kleiser Groß Zim. Fish n. Jam	1.368	1.368			1.368							
ا (مَا (مَا ا		suchung Geb. 111 ung LASÜd		365	307 465	365		307							
a] vã vã		aftsrampe Baugrund Landschaftsrampe ung Landschaftsrampe inkl.		2.200	2.200										
[ស] លី		I (Kostenübernahme) iahme Altlasten Konversion Süd foutachten/ Beratung Gesamt	Alenco	2.881	2.881			1,156							
w w w	3 Baugrund 3 Baugrund 3 Baugrund	Baugrundgutachten Freianlagen inkl. KMR Baugrundgutachten nur. Los 22 Baugrundgutachten nur. Los 23	IB Roth & Partner IB Roth & Partner IB Roth & Partner	6.743	14.663			27.17							3.000
16 K	3 Oberbode 3 Baugrund	enuntersuchung igutachten Turm Initachten Snothelle	IB Roth & Partner	2	1.716			1.716							3.000
10 0	3 Baumgrut 3 TÜV	ben Substrat	Baucontrol Dekra	3.300 1.682 10.000	1.682			3.530 1.682 2.450							1.000
	4 Beratung	servo aatung Rechtsanwalt atung Rechtsanwalt	Ass Bauconsuit Lehmann Kullack	10.000	18,073 10,000 18,000			18.073 3.273 16.708							5.000
킨	Defaung	Rechtsanwalt	Schilling	30.000	23.000			22.394							1,000

Übersicht Sept 2015 alle Werte in Euro

				おいけん はい 日本には			The second secon						-	-		
Landesgartensc	chau Lan	Landesgartenschau Landau 2015 Mittelabfluss									4	Plan-/ IST - Kosten 2010 - 2016	1 2010 - 2016			
				KS/ KB/ Angebot	Kostenprognose/ SR	Auftragssumme netto (Hauptaufträge)	Auftragsumme netto	Rechnungsstand	0100	2011	2000					Voraussichtl
		Stand September 2015						01 09 2015		107	7107	2013	2014	2015	2016	SS ab 03 201
0	Buchungs- L	Los	Auftragnehmer													
584			Reister		495	700		AOK		-	STREET, STREET	-	Continue contenue continue con	-	-	-
584		Pflege	Bartsch		2.336		Commence of the Commence of th	2.336	-			-	-	-		700
585		Gebühren an die Stadt z. B. f. Sta Genehmigungen	Stadt	5.000	25.000			23.890							-	1.000
585		Ge RLP/Genehmigungen	Genehmigungsdirektio n		321			321								200
585			Stadt	5.000	-		-	3633		-	-		-	-	***************************************	-
585		raße	WL	2.000	1.815			200			-		***************************************	***************************************		200
585			EWL			-		100			-					5
585		eit	Standard		9.988	3.672	-	880 0		STATE OF THE PERSON NAMED		-		-		
585		skosten Planungsbūro	EWL	15.562		-	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	20,620		-	-	-	-	-		
585		apier	Kettenbach	1.865	4.000			2.782	-	-	-	-	-	-	-	1,000
585			Flugplatzgemeinschaft	300				1 425		-	-	-				20
585	-		Post	66				196	-	-	-	-			-	7
585		\uskunft	Finanzamt Landau	2.206				2.934	-	-	-	-	-	-		
585			DIVERS	32				429			***************************************	-	***************************************			
989			Opper	3.400				0			-	-		-	-	
288		cht	Tauber Explosive	4.185				4.185	-		-	-		-	-	
282	-		Alenco/ Stötzer	5.740				5.740		-	-	***************************************		-	-	-
989			Rheinpfalz	0	11.000			10.805		-	-		-		-	
3.053,150 585		Sonstige Baunebenkosten/Sicherheit N.N.	N.N.	650.000	0											
Summe Baunebenkosten			3.285.224					2.883.162	6.000	402.000	990.000	910.000	445.000	49.000		
Summe netto			TSI	15.949.563	17.317.014	13.100.306	13.397.218	16.635.241	27.000	584 000	2 046 007	007 400 0				
			SOLL	QW X	15.986.000						200000000000000000000000000000000000000	70.000	0.418.440	1.464.422		1.425.900
			DIFF		-264.691							-				
													_	-		

Landesgart	nschan	Landesgartenschau Landau 2015 Mittelahfluss									4	Plan-/ IST- Kosten 2010 - 2016	2010 - 2016			
				KS/KB/ Angebot	Kostenprognose/SR	Auftragssumme netto	Auftragsumme netto	Rechnungsstand	2040		0,000				100	Voraussichtl. MITTELABFLU
		Stand September 2015			+	100	Н	01 00 2015	2010	1107	7107	2013	2014	2015	2016	SS ab 03 2015
	Buchungs- konto	Los	Auftragnehmer													
	584		Reister		495	700	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	495	-	-	-	-	-	-	-	
	584	Pflege	Bartsch		2.336			2 3 3 3 8		-	-	-		-		700
	585		Stadt	5.000				23.890								1.000
	585	RLP/Genehmigungen	Genehmigungsdirektio n		321			321								200
	585		Stadt	5.000	5.525	-		ACAA		-	-	-	-	-		
	585	raße	EWL	2.000				200		-	-	-	***************************************	-	-	200
	585	EWL Gebühren Regenwasser	EWL								-			****		200
	585	it	Standard		9.988	3 672	-	8800		-		-				
	585	skosten Planungsbūro	EWL	15.562				00000		-	-	-	-			-
	585	apier	Kettenbach	1.865				27.62	-	-	-	-	-		-	1,000
	585		Flugplatzgemeinschaft	300				1 425			The same of the same of the same	-	-			200
	585		Post	66				1961		-	Company of the Company of the Company			*****	-	700
	585	Auskunft	Finanzamt Landau	2.206	2			2.934	-	-	-			-	-	
	585		DIVERS	32	350			429	-		-		-			
	585		Opper	3.400	0			0		-	-	-				-
	585	cht	Tauber Explosive	4.185	4.185		***************************************	4.185		***************************************	-	-			-	-
	585		Alenco/ Stötzer	5.740	5.740		***************************************	5 740				***************************************		***************************************		-
	586		Rheinpfalz	0	11.000		MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF	10 805	-	-	-	-			-	-
3.053.	50 585	Sonstige Baunebenkosten/Sicherheit	N.N.	820.000	0				-	-	-		***************************************	-		-
mme Baunebenkosten	-		3.285.224					2 883 462	0000	000	000					
									0.000	402.000	880.000	910.000	445.000	49.000		-
mme netto			TSI	15.949.563	17.317.014	13.100.306	13.397.218	16.635.241	27.000	584 092	3 046 087	8 817 400	240 045	007.707.7		
			SOLL		15.986.000					1000	20000	0.007.494	0.419.940	1.464.422		1.425.900
			SOLL	KMR	1.066.322											
			DIFF		-264.691											
			DIFF		-1 334 044				-	-	-	-		-	-	

Finanzierungskonzept mit Zeitbezug für die Landesgartenschau Landau 2015 Anteil Konto 5117 / LGS Maßnahmen Brutto inkl. BNK, unter Abzug Vorsteuervorteil

INVESTITIONEN LGS

Hinweis: Die Finanzierung von Investitionen innerhalb der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Konversion Landau Süd (Förderanteil Land) ist nicht Gegenstand der Seiten 1 bis 3. Die Endergebnisse der KOFI sind auf Seite 4 in die Zusammenfassung eingearbeitet, um die Gesamtförderung von 27 Mio darzustellen.

09.09.2015

eil in T€	4	34	1	78	182	167	104	12	242	28	. 24	49	40	44	3	က	29	0	0		380	1	157	464	134	18	95		32	6	80	14	501	434	724	108	
städtischer Eigenantell in T€	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2014	2015		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2013	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2014	
E städtisc																																					
Förderung MULEWF in T€		41	c							4	F																	5				10			22		
Förderung FM in T€									000	28 41	24	49	40	44	10	. 12	118	9					o No												38	36	
Förderung ISIM Verkehr in T€			į.			11																									0		į				sstellung
	16	136	2	312	728	899	314	48	970				_									3	628	1.976	535	. 72	380			26	27	47	478	1.736	2.643	120	3) vorher: Bauausstellung
Förderung "LGS" in T€	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2014	2015		2011	2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2013	2010	2011	2010	2011	2012	2013	2014	
Ваuherr / Finanztopf Ingen		S97		V				SST	Stadt			70					res		S97		Stadt					res	(S97	S97		EWL		8				ndig. (inkl. 19 % M
Investionen innerh. Entwicklungs- maßnahme in T€ (nachr. Übernahme) Finan																													319		220				25	539	ceine Förderung notwe
		191						2.580	1.212					370			175				380 2)					4.017		475			02					9.469	durch BIMA, somit
Projekt- Steuerung Kerngelände, Südbereich- Übergeordnete / Vorgeschal		Landschaftsarchitektenwettbewerb			Baunebenkosten/ Planungskosten	ohne BNK Sporthalle	unter Berücksichigung nicht förderfähiger	Gebühren in Höhe von TD€ 24	USt. auf Restbuchwert bei Ruckubertragung an Stadt				städtebauliche Beratung und	Baugemeinschaften 4)			stadt.weiter.bauen 3)	Hausgärten	(Maßnahme wird nicht umgesetzt)	Kerngelände, Südbereich - Bauleistungen	Grunderwerb				Grüne Fuge einschl. dezentraler Daueranlagen	im Umfeld	Altlastensanierung/ Entsiegelung/ Abbruch	(inkl. Abbruch ehem. Rollsporthalle)	Attastensanierung/ Antelle BIMA inkl. Planungshonorare 1)		Bauleitplanung / Fachgutachten	8					1) Weitere Altlastenfunde, entsprechend Kaufvertrag 90/10. 90 % durch BIMA, somit keine Förderung notwendig. (inkl. 19 % MwSt.)
		res					5	res	SST				÷	Bauamt			LGS/ Bauamt		S97	Kerngelän	EWL/ BS			8		res		res	SST		EWL						1) Weitere Altla
LGS- Buchungs- konto		581						585						1			1				71					501-506		513, 556			1					.ad	
- N - C - C - C - C - C - C - C - C - C		1.01						1.02	1.03			V		1.12			1.13		1.14	10	1.16					1.17		1.18	1.18a		1.19					Übertrag	

4) exteme Beratungsleistung+ Baugruppen, 50% Förderung

2) nicht inFörderung berücksichtigt, da 100% Finanzierung durch die Stadt LGS Landau 2015

1.21 - EWL 519,520, LGS 221,522, LGS 1.22b 523,528 LGS 1.23 560 LGS 1.24 561 LGS 507-512, 577,529 LGS 1.25 527,529 LGS	Fußgängersteg Südost Spiel- und Freizeitcampus (Anteil MULEWF) Spiel- und Freizeitcampus (Anteil 1SIM) Hochbau (Turm) Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK			S91 108 108	2012	123			stadiisoriei Ligeriaineii III 16	ים ווו וע
519,520, 524, 522, 521, 528, 523, 528 560 567 517, 526, 527, 529 514, 516	Spiel- und Freizeitcampus (Anteil MULEWF) Spiel- und Freizeitcampus (Anteil 1SIM) Hochbau (Turm) Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK	1.301		res res	2013	123			17.1117	Appropriate to the same of the
519,520, 524, 521, 522, 523, 528 560 560 561 561 517, 526, 517, 526, 517, 526, 517, 526,	Spiel- und Freizeitcampus (Anteil MULEWF) Spiel- und Freizeitcampus (Anteil ISIM) Hochbau (Turm) Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK	1.301		RGS LGS					2013	31
521, 522, 528, 528, 520, 550, 550, 550, 551, 526, 527, 529, 527, 529, 514, 515, 516, 515, 516, 515, 516	Spiel- und Freizeitcampus (Anteil ISIM) Hochbau (Turm) Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK	1,301		S97	2014	259			2014	65
521, 522, 528, 528, 520, 550, 550, 550, 551, 526, 527, 529, 527, 529, 514, 516, 515, 516, 515, 516, 515, 516, 515, 516, 515, 516, 516	Spiel- und Freizeitcampus (Anteil ISIM) Hochbau (Turm) Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK	1,301		Pics	2012	4			2015	51
521, 522, 528 523, 528 560 561 561 517, 526 527, 529 514	Spiel- und Freizeitcampus (Anteil ISIM) Hochbau (Turm) Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK Landschaftsachse / Birnbachtal	1.301	0	res	2013	38	ĮŠ.	7	2013	r o:
523, 528 560 561 507-512, 517, 526, 527, 529	(Anteil ISIM) Hochbau (Turm) Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK	1,301		res	2014	906			2014	226
560 561 507-512, 517, 526, 527, 529 514	Hochbau (Tum) Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK Landschaftsachse / Birnbachtal	1.523			2015	96			2015	24
560 561 507-512, 517, 526 527, 529 514	Hochbau (Turm) Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK Landschaftsachse / Birnbachtal	1,523			2013	273	(3°		2013	89
561 507-512, 517, 526 527, 529 514	Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK	1.523		res	2014	75			2014	10
561 507-512, 517, 526, 527, 529 514	Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK Landschaftsachse / Bimbachtal	1.523			2013	2 (4)			2015	4 0
561 507-512, 517, 526, 527, 529 514	Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK Landschaftsachse / Bimbachtal	1.523			2012	2 4 4			2012	40
561 507-512, 517, 526, 527, 529 514	Hochbau (Sporthalle) inkl. BNK Landschaftsachse / Bimbachtal	1.523			2013	263			2013	237
507-512, 517, 526, 527, 529 514	Landschaftsachse / Bimbachtal	1.975	-	00-	2014	404			2014	364
507-512, 517, 526, 527, 529 514 514	Landschaftsachse / Bimbachtal	1.975		LGS	2015	85			2015	76
507-512, 517, 526, 527, 529 514	Landschaftsachse / Bimbachtal	1.975			2011	73 2			2011	T. (
517, 526, 527, 529	Landschaftsachse / Bimbachtal	1.975			2013	269			2013	174
527, 529	Landschaftsachse / Bimbachtal	1.975			2014	899			2014	167
514				S97	2015	138			2015	34
515-516					2012		110		2012	28
515-516	Kleingartenanlage (Ohne Pflanzen)	254		198	2013		77		2013	18
515-516					2012		17		2012	1 0
515-516					2013			727		75
	Renaturierung Bimbach 2)	420		res	2014			11		4
505					2012	241			2012	09
530-557.					2013	408			2013	163
	Bereichsübergreifende Lose			res	2015	524			2015	102
	Landesgartenschau - Flankierende Maßnahmen, Paket 1:		Brückenschlag und Verbindungswege	und Verbind	ngswege					
7	10				2013				2013	75
2.1.2	Sametaring verbilladingsweg Hbr- Gleisbogeri	S		EWL	2014				2014	20
			4		2011	*		3	2011	44
	Brücke Ost / einschl. Anschlüsse				2012				2012	123
	inkl. Holzlamellen (140.000,-)				2014	557	3)	110	2014	5 0
2.2 - EWL	Förderung 80% MULEWF			EWL		3	6	2	2015	240
	Landesgartenschau - Flankierende Maßnahmen, Paket 2:		Bestandssanierung und Stra	ung und Stra	ßenat	-sanierung			THE REAL PROPERTY.	
					2012	- 0			2012	
	Baumpflanzungen Privatorundstücke/				2013	7 -			2013	
3.4 352/SK	Wettbewerbe	9		GrünflAbt.	2015	-			2015	
					2010	47			2010	14
			e ²⁷		2011	489			2011	551
		×	×				109		2012	780
		2000		N.		3,569 557		121	2014	1.321
Ubertrag		20.657	20.657 539			1.222	167		2015	629

		-											
	0			volumen	Investionen innerh.								
ž.	Buchungs- konto	Projekt- steuerung	Maßnahme	schau bedingt in	Entwicklungs- maßnahme in T€ (nachr. Übernahme)	Bauherr / Finanztopf	Förderung "LGS" in T€	LGS" in T€	Forderung ISIM Verkehr in TE	Förderung FM in TE	Förderung MULEWF in TE	städtischer Eigenanteil in T€	nanteil in T€
							2010	47				2010	14
					s	¥ -	2012			110	227		780
-		ş				z	2013		227	109	76		2.239
Übertrag	rag			20.657	539		2015	1.222		5/ 167		2014	1.321
4		Landesga	Landesgartenschau - Flankierende Maßnahmen, Paket 3	nen, Paket 3:	: Neuer Bahnhaltepunkt	epunkt							
							2011					2011	38
			0				2012		207			2012	31
			ÖPNV Haltepunkt			į	2014	4	100 3)	3)		2014	183
1 . Մ		Level.	EVVL einschließlich Anbindungen und Grunderwerb 95t	~ •	Stadtnarks und Stadteingänge	Stadtoingan	6102		Color of the Color			CL07	30
0		Landesya	Tellschau - Hallinelende Maishain		Stauthal he all o	Stautemyan							
							2012	14				2012	o o
							2013					2013	6 74
5.1	1	352/SK	Gestaltensche Aufwertung und Ergänzung der Stadtparks	292			2015					2015	12
						•	2012					2012	
			The second secon				2013	02				2013	24
5.2	-	352	Grünergänzung NO, Wege, Derviationsgraben	131		GrünflAbt.	2014	28				2014	0
							2011					2011	45
		æ					2012	-	œ,			2012	10
			Anschlussstelle LD-Zentrum / Mitte			Land, Bund,	2013		,			2013	-
5.3		60/ KB	(städt. Anteil, 1. Bauabschnitt) 2)	305		Stadt	2014		160			2014	88
							2012					2012	
							2013	āvā		£		2013	4
5.4	. 1	352	Gestaltung Stadteingänge	116		GrünflAbt.	2014	23				2014	8 9
9		Landesga	Landesgartenschau - Kampfmittelräumdienst										
B		P					2013	293				2013	73
							2014	4			52	2014	117
6.2	259 L	res	Kampfmittelräumung- Anteil LGS	1.066		res	2015	92				2015	23
					THE PERSON NAMED IN	STATE OF THE STATE	2010	47			Heart gr	2010	14
							2011	7 1 1 3		110	766	2011	634
							2013			109			2.522
		1	THE STATE OF THE S				2014		817	57	121		1.774
Übertrag	trag			23.517	539		2015	1.400		167		2015	760
Gesa	Gesamtsumme		Action of the state of the state of	23.517	539		3 586	13.375	1,441	444	425		6.530
			davon gärtnerisch geprägt	20.069								100 mar (C) and	
7116.9	mmonfaceiin		davon Verkehrsmaßnahmen	3,448	(2.1, 2.2, 4.1, 5.3)								
Inves	Investitionsvolumen	ng nen	Abwicklung über Haushalt LGS	18.710									
		-											

¹⁾ Anteile außerhalb der Daueranlagen LGS sind in der Kofi (Konversion) enthalten. 2) Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erfolgt 2016. Der Kostenanteil der Stadt Landau für diesen 2. BA liegt bei ca. 700.000 €. Dafür wird eine Förderung in Höhe von 455.000 € erwartet. 3) Die zuschussfähigen Kosten betragen nach aktuellem Stand 610 TD€

Finanzierungsübersicht Landesgartenschau / Konversion LD Süd									42.256,00	00'9
						s			9	
LANDESGARTENSCHAU / KONVE	KONVERSION									
The second secon		Förderung	Förderung der Ministerien				B	Eigenanteile der Stadt Landau	Stadt Landau	
	MULEWF LGS 2)	Wil	MULEWF	ISIM	ISIM	Zuschüsse Gesamt	A S	B Konversion		A+B
Verteilung der Fördersummen in %	55%	2%	5%	%9	35%	100%				
Förderung der Ministerien:	14.345	528	425	1.441	9.200	25.939	6.856	1.660	1)	8.517
2010	47				200	547	14	125		139
2011	489			8	4.500	4.989	634	794		1.428
2012	2.113	110	227		2.700	5.150	826	476		1.302
2013	5.097	109	92 . 76	624	1.500	7.407	2.522	265		2.786
2014	4.230	57	121	817		5.225	1.774	a S	-	1.774
2015	1.400	167				1.567	760			760
2016	970	40				1.010	282			282
2017		44				44	44			44
2	100									
Städt, Eigenanteile incl. Konversion	2.007	4.116	225	182	1.660	NA PER NIII			PATRICE OF THE	

	Zusammenfassung der Fördersummen	MULEWF	FM	MWKEL	ISIM	Gesamt	Zusammenfassung Städtischer Anteil	
3.600 1.900 2.500 19.000 27.000 Evidersumme Stadt 1.061 Differenz Soil-Ist	bisher verteilte Fördersummen	3.600	1.900	2.500	17.939	25.93	9 Städtischer Anteil Gesamt	8.517
1.061 1.061 Officenz Solt-1st	MR-Beschluss v. 09.08.2011	3.600	1.900	2.500	19.000	27.00	Pördersumme Stadt	8.000
	Differenz Soll- 1st		Name of Street		1.061	1.06	Differenz Soll- Ist	-517

19.000	27.000	27.000 Fördersumme Stadt	Stadt		8.000
1.061	1.061	1.061 Differenz Soll- 1st	t.		-517
	Zusamm	enfassung l	Zusammenfassung Landesgartenschau/ Konversion	schau/ Ko	onversion
36	Verteilung	Verteilung Verteilung	Beschluss		
	SOLL	IST	Ministerrat	İst	Abw.
	42%	74,11%	27.000	25.939	-3,93%
	25%	24,33%	8.000	8.517	6,46%
	100%	98,44%	35.000	34.456	-1,56%

¹⁾ hinzu kommen städtische Mittel für nicht förderfähige Kosten der Entwicklungsmaßnahme. Die genaue Höhe ist der Kosten- und Finanzierungsübersicht zur Entwicklungsmaßnahme zu entnehmen.
2) Auf Ebene der Landesregierung zusammengefasste Zuschüsse zur Förderung der Landesgartenschau. Inkl. 2,5 Mio des MWKEL

	BESCHREIBUNG		SOLL Tal	Tatsächlicher FIBU- Stand Aufträge	sentations that we surce and	Jahresaufträge	Hinweis Ge	Genutztes Budget (inkl.Aufträge) in %	Verfügbares Budget
1400	ERLOSE 1400 Umsatz- und sonst. Erlöse	SUMME	-5 128 15E	A 780 670	44 404			7000	
			20.120.130	0.000.4	101.11-	0	Achtung	93%	-334.485
1400	1400 Sponsoring	SUMME	-446.500	-392.650	0	0	Achtung	88%	-53,850
1400	1400 Verpachtung Gastronomie	SUMME	-440.000	-275.183	-10.828	0	Achtuna	85%	152 000
		THE PART OF SHALL SE					A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	8000	38.001-
1400	1400 Verpachtung Merchandising	SUMME	-5.000	-6.150	0	0	OK	123%	1,150
1400	Verpachtung Gartenschaubahn	SUMME	-55.000	-30,310	-16.690	0	Achtung	85%	-8.000
1400	1400 Spenden	SUMME	-75.345	0	-64.470	0	Achtuna	86%	-10.875
		Jennio				THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			
1400	1400 Einzelforderung Landeszuschuss	SUMME	-355.000	-15.028	0	0	Achtuna	4%	-339.972
	Zwischensumme Erlöse		-6.503.000	-5.499.889	-103.089	0	Achtung	86%	-900.022
1500	Ausstellungsgelände Ausstellungen/Veranstaltungen	SUMME	000 002	350 743	149 649		20	7075	
				25.75	2000		NO.	/ 1%	203.74
1501	1501 Planung Ausstellungs- und Veranst.flächen	SUMME	94.766	41.272	28.902	0	OK	74%	24.591
1502	1502 Hallen- und Freilandschauen	SUMME	1.071.540	632,232	298.892	0	OK	87%	140.416
1503	1503 Temporare Bauwerke	SUMME	777 347	201 638	162 630	C	ð	7000	
			146.110	909167	103.520		SO OX	9/19	222.182
1504	1504 Einfriedung	SUMME	169.550	142.367	27.370	N/A	Achtung	100%	-188
1505	1505 Pflege u. Unterhaltung/Verbrauchskosten	SUMME	465.358	245.214	72.352	0	OK	68%	147.792
1506	1506 Rückbau	SUMME	400.000			C	Š	%0	000 007
10.10	Description of the second	determina							
150/	1507 Servicedienste	SUMME	823.048	489.755	272.456	0	OK	93%	60.838
1508	1508 Verkehrstechnische Systeme	SUMME	156.700	145.275	7.005	0	Achtuna	91%	4.420
1509	1509 Temporäre Aufwertung/Bestandsgebäude	SUMME	198.665	190.641	5.266	0	Achtuna	%66	2.759
1510	Temporäre Erschließung	SUMME	458 025	504 246	85 662	C	Achina	40004	1000
			220.001	047.400	200.00		Acnund	129%	-131.88
1511	1511 Bauausstellung	SUMME	120.818	64.474	19.184	0	УO	%69	37.159
	Zwischensumme Ausstellung		5,335,817	3.099.857	1.124.129	0	OK	79%	1.111.83
1512	1512 Verkaufsförderung/Ticketing	SUMME	225.711	75.349	7.013	8.114	OK	40%	135.23
1513	Personal	SUMME	842.800	507.315	1.678	0	Š	60%	333 807
1514	1514 Marketing	SUMME	550 424	361 063	11 720	10 T 00	100	7001	
			131.000	206.100	67/141	161.62	S S	13%	150.000
1515	1515 Folgekosten Sponsoring	SUMME	34.920	15.939	12.706	N/A	OK	82%	6.275
1516	1516 Betriebskosten	SUMME	441.000	176.566	2.125	81.558	OK	28%	180.751
1517	1517 Zwischenfinanzierung	SUMME	150,500	0	0	N/A	OK	%0	150.500
	Zwischensumme Betriebskosten		2,245,355	1.137.132	38.250	113.404	OK	57%	956.569
	Summe Eriöse netto		-6.503.000	-5.499.889	-103.089	0	Achtuna	86%	200 008-
	Summe Aufwand netto		7.581.172	4.236.989	1.162.379	113.404	ð	73%	2.068,400

Verprobung!	
SUMME SUSALI	-1.247.873
SUMME IST- DATEN	-1.247.873
Verprobung muss 0 sein!	00'0

	LGS Landau 2015	īW	Wirtschaftsplan 2015-2016	2015-2016	Durchführ	Durchführungshaushalt	It			28.08.2015	
	gemeinnützige GmbH			alle Werte netto in Euro	tto in Euro						
Datev		2010	2011	2012	2013	2014				Aufsichtsrat	A - Aufsichtrat
BWA-Zeile		Ist	<u>ts</u>	Ist	İst	IST	2015	2016	Gesamt	5/13	5/13 - Gesamt
	Erlöse										
	Eintrittsgelder			2"	113.500	593.000	5.126.155		5.832.655	5.800.000	
	Weitere Einnahmen:								0		
	Sponsoring/ Lieferrechte			10.000	250.000	217.500	446.500		924.000	900.000	24.000
	Spenden			26.250	29.500	20.905	75.345		152.000	192.000	-40.000
	Verpachtung Gastronomie				.*)	8.900	440.000		448.900	400.000	48.900
	Verpachtung Merchandising					2.000	1.000		00009	8.000	-2.000
	Verpachtung Gartenschaubahn	5 5					55.000		55.000		55.000
	Verpachtung Gärtnermarkt						27.000		27.000		27.000
	Sonstige Erlöse				33.370	98.473	30.000	50.000	211.843	20.000	161.843
	Einzelförderung Landeszuschuss						250.000		250.000	700.000	-450.000
	80 % Förderung Bauausstellung					15.000	105.000		120.000		120.000
1400	Gesamterlöse	0		36,250	426,370	958.778	6.556,000	50.000	8.027.398	8,050,000	-55,257
	Ausstellungsgelände	0	0	17.626	650.933	1.584.844	5.335.197	0	7,588,600	7.207.100	-381.500
1500	Ausstellungen/ Veranstaltungen					620	699.380		700.000	700.000	
1501	Planung Ausstellungs- u. Veranstaltungsflächen			2.726	41.700	408.308	94.766		547.500	266.500	-281.000
1502	Hallen- und Freilandschauen					182.460	1.071.540		1.254.000	1.618.700	364.700
1503	Temporäre Bauwerke					22.653	677.347		700.000	710.100	10.100
1504	Einfriedung (Zäune, Eingangstore, Drehkr.); Ausstattung			14.900	56.200	35.350	169.550		276.000	227.000	-49.000
1505	Pflege u. Unterhaltung/ Verbrauchskosten	The state of the s	-		191	123.875	465.358		290.000	550.000	-40.000
1506	Rückbau Gelände						400.000		400.000	150.000	-250.000
1507	Servicedienste					5.952	823.048		829.000	889.000	000.09
1508	Verkehrstechnische Systeme				3.300	10.000	156.700		170.000	140.000	-30.000
1509	Temporäre Aufwertung von Bestandsgeb./Instandh.	•			1.700	137.335	198.665		337.700	480.000	142.300
1510	Temporare Erschließung/Grundausbau				534.370	642.005	458.025		1.634.400	1.445.800	-188.600
1511	Bauausstellung (abzgl. Zuschuss 80%, städt. Anteil)				12.896	16.286	120.818		150.000	30.000	-120.000
	Betriebs- und Vertriebskosten	97.000	605.500	811.974	1.150.300	1.246.713	2.245.355	282.000	6.438.842	5.993.200	-445.642
1512	Verkaufsförderung/Ticketing			5.120	63.000	36.169	225.711		330.000	380.000	50.000
1513	Personal	67.000	356.000	541.100	720.000	677.200	842.800	100.000	3.304.100	2.837.000	-467.100
1514	Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit		102.000	84.300	116.500	179.264	550,424		1.032.488	1.102.000	69.512
1515	Folgekosten Sponsoring	0	0	0	0	80	34.920		35.000	0	-35.000
1516	Betriebskosten	30.000	135.500	158.954	220.800	259.000	441.000	142.000	1.387.254	1.202.200	-185.054
1517	Zwischenfinanzierung		12.000	22.500	30.000	95.000	150.500	40.000	350.000	472.000	122.000
1,600	Gesamtkosten	97.000	605,500	829.600	1,801,233	2.831.557	7.580.552	282,000	14.027.442	13,200,300	-827.142
	Zuschuss Durchführung (Defizit)	000'26	605,500	793.350	1.374.863	1.872.779	1.024.553	232.000	6.000.045	5,150,300	-882, 399
									Catholic de Autorité de Catholic de la Catholic de		

abzgl.:Haushaltsansatz Pflege 2015 abzgl.: Differenz Bauausstellung abzgl.: ASR-Beschluss Differenz

5.150.300 136.000 30.000 683.745 -990.700