

Bezeichnung	Leitungsverlegung	Accesspoint	DV-Dosen	WLAN	Sonstiges	Erledigt bis
Schule im Fort (KARS- Plus)	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung zum Städtisches Netz erledigt	
Grundschule Thomas-Nast	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung zum Städtisches Netz erledigt	
Grundschule Godramstein	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung über Deutsche Glasfaser	2022
Grundschule Nußdorf	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung über Deutsche Glasfaser	2022
Grundschule Dammheim	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung über Deutsche Glasfaser	2022
Otto-Hahn-Gymnasium	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung zum Städtisches Netz erledigt -interne ergänzende Glasfaserverbindungen sind noch aufzuschalten	KW43
Max-Slevogt-Gymnasium	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung zum Städtisches Netz erledigt -interne ergänzende Glasfaserverbindungen sind noch aufzuschalten	KW44
Schulzentrum Ost	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung zum Städtisches Netz erledigt -interne ergänzende Glasfaserverbindungen sind noch aufzuschalten	KW45
Grundschule Wollmesheimer Höhe	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung an Städtisches Netz fehlt noch, ESW -interne ergänzende Glasfaserverbindungen sind noch aufzuschalten	KW45 KW45
Grundschule Queichheim	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung an Städtisches Netz fehlt noch	??
Grundschule Pestalozzi	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung zum Städtisches Netz erledigt	
Grundschule Arzheim	-abgeschlossen	-montiert	-in Betrieb	-in Betrieb	-Glasfaseranbindung an Städtisches Netz fehlt noch, ESW	Ende 2021
Nordringschule	-40% abgeschlossen -DV-Schrank ist umgezogen	-nicht montiert	-Bestand in Betrieb	-nicht in Betrieb	-Leitungsverlegende Arbeiten sind in Ausführung -Glasfaseranbindung an Städtisches Netz fehlt noch	KW44 2022
Grundschule Horstring	-Flachbau abgeschlossen -Kreuzbau ab KW45	-Flachbau abgeschlossen -Kreuzbau ab KW45	-Flachbau in Betrieb -Kreuzbau Bestand in Betrieb	-Flachbau in Betrieb -Kreuzbau nicht in Betrieb	-Ausführung der Arbeiten nach der Nordringschule -Glasfaseranbindung an Städtisches Netz fehlt noch	ab KW45 2022
Grundschule Süd	-Ausführung ab KW47	-Ausführung ab KW47	-Bestand in Betrieb	-nicht in Betrieb	-Ausführung der Arbeiten nach der Horstringschule -Glasfaseranbindung an Städtisches Netz fehlt noch	ab KW47 2022
Eduard-Spranger-Gymnasium	-3. u. 2.OG abgeschlossen -EG u. 1.OG Ausführung mit Generalsanierung 2022/23	-3. u. 2.OG in Ausführung -EG u. 1.OG Ausführung mit Generalsanierung 2022/23	-3.OG in Betrieb -Rest: Bestand in Betrieb	-Bestand in Betrieb -3./2.OG bis Ende 11/2021 -1.OG bis Ende 2022 -EG bis Ende 2023	-Glasfaseranbindung zum Städtisches Netz erledigt	Fertigstellung mit Sanierung Ende 2023
Berufsbildende Schule	-Kaufmännischer Trakt abgeschlossen -Ausführung mit Generalsanierung	-Kaufmännischer Trakt abgeschlossen -Ausführung mit Generalsanierung	-Kaufmännischer Trakt in Betrieb -Rest: Bestand in Betrieb	-Kaufmännischer Trakt in Betrieb -Rest: Bestand in Betrieb	-Glasfaseranbindung zum Städtisches Netz vorhanden, Anbindung muss noch erfolgen	Fertigstellung mit Sanierung Ende 2025
Paul-Moor Schule	-Notlösung ab KW50	-Ausführung ab KW03/2022	-Bestand in Betrieb	-Bestand in Betrieb	-Ausführung der Arbeiten nach der GS Süd -Glasfaseranbindung an Städtisches Netz fehlt noch	ab KW50- 02/2022 2022