Wirtschaftsplan Daueranlage

alle Werte in Euro
Stand: Februar 2013

Landesgartenschau Landau 2014 Mittelabfluss

Stand Februar 2013

	Buchungs-konto	Los...	Auftragnehmer	KS/ KB/ Angebot	Kostenprognose	Auftragssumme netto (Hauptaufträge)	Auftragsumme netto inkl. Nachträge	Rechnungsstand netto (AZ) 22.03.2013	Plan-/ IST- Kosten 2010 - 2014: 2010	2011	2012	2013	2014
Quartierspark/ Wohnpark	501	Los 01 Quartierspark Nord	Schuler	978.635	1.190.000	1.047.929	1.186.734	541.251		10.000	551.279	649.721	
	501	Entsorgung Altlasten	Gerst		11.000	35.958	35.958	15.216					
	501	Oberbodenankauf	Rino	5.000	5.000								
	501	Lagerflächen Vorbereitung	Rino	5.000	5.000			4.812					
	502	Los 02 Quartierspark Süd	Schuler	818.355	930.000	890.119	922.230	334.269			334.269	595.731	
	503	Los 03 Quartierspark Wassergarten	Schuler	810.000	950.000	1.027.701	1.027.701					950.000	
	504	Los 04 Quartierspark Spielplatz	N.N.	352.000	352.000							352.000	
	505	Los 05 Wohnpark Straßenbegleitgr.	N.N.	100.854	100.000							100.000	
	506	Los 06 Wohnpark Mandelhain, Bereich Gleisbogen inkl. Veg.bänder	Floratec	402.877	205.000	202.059	202.059					205.000	
Grüngürtel	508	Los 08 Partnergärten	N.N.	136.795	137.000							137.000	
	509	Los 09 Landschaftsachse Süd I	Seither	279.989	270.000	270.201	270.201					270.000	
	509	Vorbereitende Massn. Landschaftsrampe	DSK	17.600	17.600							17.600	
	510	Aufwertung Sportplatz TSV		4.968	5.771			5.771		5.771			
	510	Los 10 Landschaftsachse Süd II	Heberger	582.210	430.000	417.489	417.489					430.000	
	511	Los 11 Gärten der Pfalz	N.N.	201.440	350.000							350.000	
	511	Lieferung Reben	Freytag		105	105	105					105	
	511	Lieferung Reben	Kimmig-Schwarz		141	141	141					141	
	512	Los 12 Bachgarten	Clade	163.530	255.000	245.993	245.993					255.000	
	513	LOS 13 Entsiegelung/ Sanierung	Gerst	550.625	492.000	447.176	564.818	564.692			564.692		
	514	LOS 14 Kleingarten/ Interkult. Garten	Kutter	296.565	280.000	280.218	280.218	134.741			134.741	145.259	
	514	Bodentransport	Rino		2.560	2.560	2.560	2.288			2.288		
	514	Baumlieferung	Ebben		745	745	745						
	515	Los 15 Renaturierung Birnbach West	Gesellchen	141.200	255.000	168.853	236.441	221.272			221.272	33.728	
	516	Los 16 Renaturierung Birnbach Ost	Floratec	163.140	170.000	181.021	181.021	82.034			82.034	87.966	
	517	Los 17 Grüngürtel	Kutter	150.980	170.000	165.521	168.468	91.014			91.014	78.986	
	526	Los 26 Mauern Bahnböschung (Br. Süd)	NN	72.240	75.000							75.000	
	527	Los 27 Steg Fahrradweg ü. Birnbach	THW	72.000	40.000							40.000	
	527	Fundamente temp. Brücke (NA Los 60.0)	Caprano		10.000	7.990	7.990					10.000	
	529	Los 29 Beräumung Bahn-Landwirtschaft	Schlink	23.000	35.000	27.903	27.903					35.000	
		Grundausbau / Sportflächen											
Spiel- und Freizeitcampus	519	Los 19 Kohlelager Süd	Kempf	121.280	75.000			180			180	74.820	
	520	Los 20 Spielflächen Kohlelager/ Naturerlebnisr.	N.N.	645.415	585.415							675.915	
	521	Los 21 Skatepark	N.N.	289.270	230.000							230.000	
	521	Rodungsarbeiten	Schönhofer	1.680	1.680	1.680	1.680					1.680	
	521	Asphalt Skateanlage Bestand inkl. Transport (Umsetzung)	Gerst	13.000	13.000							13.000	
	521	Wiedermontage Skateelemente Bestand	IOU-Ramps	3.100	3.100			3.078			3.100		
	522	Los 22 Spielfelder (Kunstrasen)	N.N.	765.600	766.000							766.000	
	523	Los 23 Spielflächen Kunststoff	N.N.	363.300	363.000							363.000	
	524	Los 24 Beleuchtung Freianlagen	N.N.	138.500	139.000							139.000	
	528	Los 28 Dirtbahn	N.N.	69.900	49.900							49.900	
	570	Los 70 Zaun dauerhaft	Clade	47.130	65.000	99.915	64.915	67.480			67.480		
	570	Tortransport	Zepp		510	510	510	510			510		
	570	Tore	BUGA		6.271	6.271	6.271	6.271			6.271		
Bereichsübergreifende Lose	525	Los 25 Ver- und Entsorgung/ Wegebau	Gerst	804.590	755.000	659.459	670.681	22.837			22.837	732.163	
	525	Los 25 Ver- und EntsorgungNetzanschlüsse etc	ESW, etc.	70.000	70.000							64.251	
	525	Los 25 Ver- und EntsorgungNetzanschlüsse Kleingärten	ESW			7.702	7.702	5.749			5.749		
	525	Los 25 Ver- und EntsorgungNetzanschlüsse QP	ESW			10.709	10.709						
	525	Los 25 Ver- und EntsorgungNetzanschlüsse Bachgarten	ESW			1.080	1.080						
	530	Los 30 Pflanzenlieferung Wohnpark (302/ 304 und 305 anteilig)	Bruns	60.900	21.950	21.950	21.950					21.950	
	530	Los 30 Pflanzenlieferung Wohnpark (303)	Fischer		4.700	4.700	4.700					4.700	
	530	Los 30 Pflanzenlieferung Wohnpark (306)	Ebben		3.675	3.675	3.675	3.185			3.185		
	531	Los 31 Pflanzenlieferung Baumhain (312)	Bruns	71.160	21.450	21.450	21.450	21.604			21.604		
	531	Los 31 Pflanzenlieferung Linden (311)	Lappen		25.000	14.418	22.397	9.259			9.259	15.741	
	533	Los 33 Solitärgehölze, Hecken	Lappen	64.840	50.000	44.129						50.000	
	534	Los 34 Pflanzenlieferung Bäume Achse Süd/ Grüngürtel (341)	Ley	63.660	8.000	7.950	7.950					8.000	
	534	Los 34 Pflanzenlieferung Bäume Achse Süd/ Grüngürtel (342)	Bruns		8.000	7.850	7.850					8.000	
	534	Los 34 Pflanzenlieferung Bäume Achse Süd/ Grüngürtel (343)	Lappen		9.300	9.300	9.300					9.300	
	536	Los 36 Pflanzenlieferung Stauden		37.600	40.000							40.000	
	537	Los 37 Pflanzenlieferung Zwiebeln		21.800	22.000							22.000	
	538	Los 38 Lieferung Ausstattung		162.560	163.000							163.000	
	540	Los 40 Baumpflanzung Wohnpark	Juhre	217.275	105.000	103.195	103.195	17.870			17.870	86.895	
	541	Los 41 Baumpflanzung Baumhain/ Achse Süd/ Grüngürtel	Clade	216.760	204.000	185.715	202.990	70.131			70.131	133.869	
	541	Los 41 Rohplanum Baumhain	gerst	13.000	13.000	13.154	13.153	14.457			14.457		
	550	Los 50 Baumfällungen + M3ex	Theisinger und Probst	55.055	*42.889*	40.302	46.167	*42.889*			42.889		
	550	Freischneiden Eidechsenzaun	Clade	372	372	372	372	372			372		
	551	Los 51 Rodung	Hager	32.890	32.250	21.471	28.501	32.250			32.250		
	552	Los 52 Baumpflege	N.N.	16.400	16.400							16.400	
	552	Baumpflege Steinhöfer	Steinhöfer		960	960	960						
11.336.329	553	Los 53 Rodungsarbeiten und Ausgleichsfläche	Gredler+Söhne	53.949	30.000	23.037	23.037					30.000	
	553	M3-Fläche/ Ausgleich Überdeckung Asphaltweg	Köhler		25.000							25.000	
	554	Los 54 Pflege Daueranlage in 2014 Nord	N.N.	168.384	295.000								295.000
	555	Los 55 Pflege Daueranlage in 2014 Süd	N.N.	150.401	284.000								284.000
	556	Los 56 Abbruch Rollsporthalle	Schlink	26.390	22.585	26.390	26.390	22.585			22.585		
	557	Los 57 Pflege M3ex-Flächen	Floratec	20.664	21.000	20.664	20.664	1.398			1.398	19.602	
Hochbau	560	Los 60 Aussichtsturm		411.862	530.000							511.580	
	560	Los 60.0 Gründung	Caprano	53.009		53.009	53.009	18.420			18.420		
	560	Los 60.1 Stahlbau	NN										
	560	Los 60.2 Gerüstbau	NN										
	560	Los 60.3 Fassade	NN										
	560	Los 60.4 Elektro/ Blitzschutz	NN	9.935									
	561	Los 61 Sport- und Funktionsgebäude	NN	639.657	1.100.000							1.100.000	
	561	Los 61.0 Gründung	NN	154.686									
	561	Los 61.1 Rohbau/ Zimmerarbeiten	Moser Holzbau			245.215							
	561	Los 61.2 Gerüstbau	Rieber u. Zittel			9.286							
	561	Los 61.3 Dachabdichtung	Bornschein			84.205							
	561	Los 61.4 Ausbau Fassade	NN										
	561	Los 61.5 Metallbauarbeiten	NN										
	561	Los 61.6 Fenster/ Außentüren	NN										
	561	Los 61.7 Trockenbauarbeiten	NN										
	561	Los 61.8 Estricharbeiten	NN										
	561	Los 61.9 Innenausbau	NN										
	561	Los 61.10 Sportboden	NN										
	561	Los 61.11 Fliesenarbeiten	NN										
	561	Los 61.12 Bodenbelagsarbeiten	NN										
	561	Los 61.13 Malerarbeiten	NN										
	561	Los 61.14 Innentüren	NN										
	561	Los 61.15 Sonstige Ausstattung	NN										
	561	Los 61.16 Sportausstattung	NN										
	561	Los 61.17 Elektroarbeiten	Minikus GmbH	70.230		62.135							
	561	Los 61.18 Heizung	Scherer KG	100.682		94.120							
	561	Los 61.19 Sondenbohrung	Handke Brunnenbau	35.296		29.562							
	561	Los 61.20 Sanitärarbeiten	Scherer KG	53.608		54.993							
	561	Los 61.21 Lüftungsarbeiten	Wolf GmbH	45.036		35.862							
	561	Los 61.22 Endreinigung	NN										
Summe Bau Prognose			**12.966.329**			**7.446.095**	**7.160.030**	**2.357.886**					
Baunebenkosten	581	Landschaftsarchitektonischer Wettbewerb		200.000	200.000			190.886	21.000	170.000			
	582	Baunebenkosten		3.750	3.750								
	582	Gesamtplanung LA	A24 Landschaft	1.780.000	1.900.000			1.075.114					
	582	Planung Hochbau	Swillus	140.000	140.000			62.834					
	582	Tragwerksplanung Hochbau	Happold	75.500	75.000			81.230					
	582	Tragwerksplanung Freianlagen	Happold	57.000	57.000			26.096					
	582	Prüfstatik	IB Schwab	30.000	30.000								
	582	Altlasten inkl. Nachtrag 01+02	Alenco	37.800	50.000			81.476					
	582	Beratung Altlasten Quartierspark	Alenco	6.000	6.000			9.467					
	582	Beratung Altlasten Rahmenvertrag	Alenco	30.000	20.000								
	582	Abbruch Rollsporthalle Lp 6-8	Alenco	7.468	*5.684*			3.101					
	582	Grundwasserentnahmen	Alenco	6.200	6.200			4.796					
	582	Alt lasten Jugendcamp	Alenco	5.400	9.000								
	582	Versickerungsüberprüfung	Alenco	3.100	3.100								
	582	UVGP/ LBP inkl. Nachtrag	L.A.U.B.	9.266	9.300			9.266					
	582	Eidechsenumsiedlung	L.A.U.B.	5.000	5.000			3.745					
	582	ökologische Bauleitung Birnbach, Kohlelager, Eidechsenumsiedlung	L.A.U.B.	40.000	40.000	35.775	35.775	32.794					
	582	Eidechsen umsetzen und Abfangen	Reptilium	5.000	5.000			4.155					
	582	Monitoring Eidechsen	Schulte	5.400	5.400			1.293					
	582	Monitoring Brutvögel	L.A.U.B.	10.000	10.000								
	582	Energie	IB Mager	10.000	10.000			16.309					
	582	Entwässerungsantrag	IB Mager	1.300	1.300			1.300					
	582	Bauphysik, Belüftung Sporthalle	N.N.	1.500	1.500								
	582	Blitzschutz Turm	IB Mager	10.000	10.000			900					
	582	Schallgutachten	IBK	4.662	4.662			4.032					
	582	Wassertechnik	BGS	56.000	30.000								
	582	Skateanlage	N.N.	45.000	45.000								
	582	Sporthalle Wärmebrücke	Dahlem	550	550			550					
	583	Vermessung LASÜd	Anefeld	465	465								
	583	Landschaftsrampe Baugrund	Alenco	2.200	2.200								
	583	Nachtrag Landschaftsrampe	Alenco	2.147	2.147								
	583	Vorbereitung Landschaftsrampe inkl. Nachtrag (Kostenübernahme)	Alenco	7.217	7.217								
	583	Stellungnahme Altlasten Konversion Süd	Alenco	2.881	2.881								
	583	Baugrundgutachten Freianlagen	IB Roth & Partner	6.743	8.000			5.280					
	583	Baugrundgutachten Hochbau	IB Roth & Partner	3.300	3.300			3.530					
	583	Baumgruben Substrat	Baucontrol	1.682	1.682			1.682					
	583	TÜV	Dekra	10.000	10.000								
	584	SiGeKo	ASG Bauconsult	20.000	20.000			7.229					
	584	Beratung Rechtsanwalt	Lehmann/Kuliack		20.000			8.495					
	585	Pilzuntersuchung Geb. 111	Pilzlabor	365	365	365	365	2.715					
	586	Gebühren an die Stadt z. B. f. Genehmigungen	Stadt	5.000	25.000			21.406					
	585	Vermessung Stadt	Stadt										
	585	Straßenreinigung Eutzinger Straße	EWL		1.000								
	585	Sonstige Baunebenkosten/Sicherheit	N.N.	315.000	176.000			28.311					
Summe Baunebenkosten			**2.962.895**					**1.687.992**	6.000	402.000	1.000.000	1.200.000	101.000
Summe netto				**15.652.723**	**15.930.033**	**7.482.235**	**7.196.170**	**4.045.878**	**27.000**	**587.771**	**3.342.136**	**11.394.003**	**680.000**